

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%															
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
01 Subsidios y transferencias para la equidad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
7 Subsidiar a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá en el servicio de acueducto y alcantarillado (Acuerdo Distrital 659 de 2016)	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

Indicador(es)

(K) 7 Subsidio a la población de estratos 1, 2 y 3 en el servicio de acueducto y alcantarillado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2023	100.00	100.00	100.00	100.00% ★	100.00% ★	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se está cumpliendo con el 100% de los subsidios a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá.
 Suscriptores Subsidiados promedio facturados a agosto de 2023 en Bogotá D.C:
 Para el estrato 1: 151.300
 Para el estrato 2: 649.082
 Para el estrato 3: 740.168
 Total 1.540.550

8 Transferir utilidades a la Secretaría Distrital de Hacienda para otorgar el beneficio social del mínimo vital a la población de estratos 1 y 2 en Bogotá en 6 m3 por suscriptor por mes, en el servicio de acueducto	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
--	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------

Indicador(es)

(K) 8 Beneficio social del mínimo vital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2023	100.00	100.00	100.00	100.00% ★	100.00% ★	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se está cumpliendo con el 100% de beneficio del Mínimo Vital.
 Los recursos a través de los cuales se cubre este beneficio son presupuestados y transferidos por la Secretaría de Hacienda Distrital.
 La liquidación del costo del beneficio de Mínimo Vital se realiza de forma semestral. Al corte de Junio de 2023 se cuenta con la información de la liquidación para el 2do Semestre de 2022 y 1er Semestre de 2023, con un costo total (Transferencias) por valor de \$70.434,45 Millones de pesos
 Al corte de agosto de 2023: Se beneficiaron en promedio un total de 151.300 Suscriptores facturado de estrato 1 y 649.082 Suscriptores facturados de estrato 2 de la ciudad de Bogotá D.C.

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$2,053,919	\$1,730,003	84.23	\$572,660	\$0	0.00	\$5,322,388	\$4,193,140	78.78
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales	\$40,787	\$3,247	7.96	\$38,613	\$37,904	98.16	\$286,093	\$275,258	96.21	\$276,875	\$121,598	43.92	\$0	\$0	0.00	\$642,367	\$438,006	68.19
0 N/A	\$40,787	\$3,247	7.96	\$38,613	\$37,904	98.16	\$286,093	\$275,258	96.21	\$276,875	\$121,598	43.92	\$0	\$0	0.00	\$642,367	\$438,006	68.19
203 Diagnóstico para la recuperación del caudal ecológico para los humedales de Tibánica, Conejera, Juan Amarillo, Salitre, Jaboque, Córdoba, Techo, Burro, Vaca y Capellanía	\$825	\$777	94.20	\$0	\$0	0.00	\$2,335	\$2,335	100.00	\$800	\$800	100.00	\$0	\$0	0.00	\$3,960	\$3,912	98.79

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$2,053,919	\$1,730,003	84.23	\$572,660	\$0	0.00	\$5,322,388	\$4,193,140	78.78

(S) 218 Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales (indicador original del Acuerdo es Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	4.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2023	2.00	5.00	5.00	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	10.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: En el marco del contrato de consultoría No. 1-02-24300-1434-2019, en el primer trimestre de 2023, se realizó la complementación y ajuste del cálculo de caudal ecológico de los humedales y de las soluciones para el aseguramiento de caudal y sostenibilidad de humedales. Dado lo anterior, en marzo se entregó la versión No. 2 de los Informes de Diagnostico de Caudal Ecológico de los Humedales: Burro y Vaca. A junio de 2023, en el marco de la consultoría No. 1-02-24300-01434-2019 se entregó la estimación del caudal ecológico para seis (8) humedales del Distrito. Los humedales son Salitre (Sep 2022), Jaboque (Dic 2022), Techo (Dic 2022), Capellania (Dic,2022), Burro (Mar 2023), Vaca (Mar 2023), Juan Amarillo (Jun 2023) y Cordoba (Jun 2023). En el marco del contrato 1-2-24300-1293-2019 se entregó el diagnóstico para el caudal ambiental para La Conejera (Jun 2023). Adicionalmente en el año 2021 (Sep) se ejecutó y reportó el diagnóstico del humedal Tibanica. Dado lo anterior, a junio del año 2023 se cumple con el 100% de la meta establecida "Diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico para los siguientes 10 humedales: Tibánica, Conejera, Juan Amarillo, Salitre, Jaboque, Córdoba, Techo, Burro, Vaca y Capellania.

Proyecto(s) de inversión

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	%		
(S)17 Ejecutar 10 unidades de diagnosticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales	10.00	1.00	10.00	1.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	
	Recursos	\$825	\$777	94.20	\$0	\$0	0.00	\$2,335	\$2,335	100.00
								\$800	\$800	100.00
								\$0	\$0	0.00
								\$3,960	\$3,912	98.79

205 Completar 3 corredores ambientales en áreas aferentes a corredores ecológicos de ronda o parques ecológicos distritales de humedal con una visión concentrada en la ecosostenibilidad respetando los espacios del agua y su biodiversidad asociada	\$17,894	\$840	4.69	\$9,263	\$9,016	97.33	\$213,128	\$212,359	99.64	\$194,414	\$84,482	43.45	\$0	\$0	0.00	\$434,699	\$306,696	70.55
--	----------	-------	------	---------	---------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	----------	-------	-----	-----	------	-----------	-----------	-------

Indicador(es)

(S) 220 Número de corredores ambientales construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.69	69.00%	
2022	1.00	1.31	1.31	100.00%	
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	3.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Corredor Ambiental Humedal Juan Amarillo Borde Norte: El proyecto finalizó el 21 de febrero de 2023, con la adecuación de 120.000 metros de espacio público, y 4.2 km de sendero peatonal. El sendero se complementa con puntos de acceso, aulas ambientales, estructuras de monitoreo, observatorio para avistamiento de aves y otros espacios de contemplación que permiten un disfrute integral ambiental de este Parque Ecológico.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$2,053,919	\$1,730,003	84.23	\$572,660	\$0	0.00	\$5,322,388	\$4,193,140	78.78

(S) 698 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Estudios corredor Teusacá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	50.00	50.00%	
2022	0.00	50.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	50.00	50.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Proyecto(s) de inversión

81 - Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)3	Terminar 3 unidad intervenciones en Corredores Ambientales	0.01	0.00	1.00	1.31	1.00	0.00	3.00
	Recursos	\$17,894	\$840	\$9,263	\$213,128	\$194,414	\$0	\$434,699

208 Construcción campamento Piedras Gordas - PMA Chingaza	\$0	\$0	0.00	\$891	\$891	100.00	\$3,063	\$2,859	93.34	\$662	\$662	100.00	\$0	\$0	0.00	\$4,617	\$4,413	95.58
---	-----	-----	------	-------	-------	--------	---------	---------	-------	-------	-------	--------	-----	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 223 Porcentaje de avance en la construcción del campamento piedras gordas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	3.00	15.00%	
2021	80.00	97.00	62.60	64.54%	
2022	0.00	34.40	30.40	88.37%	
2023	0.00	4.00	4.00	100.00%	100.00% ★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Avance corte a 30 de septiembre 2023: Piedras Gordas. El contrato finalizó el 27 de junio de 2023. Se encuentra pendiente la entrega y funcionamiento de equipos hidráulicos, eléctricos y entrega de remates de obra civil. La interventoría informa que se evidencia que se han subsanado las diferentes observaciones emitidas por lo tanto se solicitó al consorcio informar la fecha en la cual se dará entrega del proyecto, con el fin de programar recorrido final con la Empresa y dictar las diferentes capacitaciones de los equipos instalados en el campamento a los funcionarios encargados de la Empresa

Proyecto(s) de inversión

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)16	Construir 100 % del campamentos Piedras Gordas PMA Chingaza	0.00	0.00	100.00	65.60	34.39	4.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	\$891	\$891	\$3,063	\$662	\$4,617

209 Formular e implementar intervención integral de 30 Ha en la Estructura Ecológica Principal que incluya áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$5,183	\$701	13.52	\$6,051	\$6,049	99.98	\$22,280	\$21,856	98.10	\$26,171	\$15,823	60.46	\$0	\$0	0.00	\$59,685	\$44,429	74.44
---	---------	-------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	-----	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$2,053,919	\$1,730,003	84.23	\$572,660	\$0	0.00	\$5,322,388	\$4,193,140	78.78

(S) 224 Número de hectáreas con Intervención integral en la estructura ecológica principal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	3.50	23.20	23.20	100.00%	
2022	10.00	6.60	20.72	313.94%	
2023	10.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2024	6.50	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	43.92	43.92	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.
Avances y Logros: Meta cumplida.

Proyecto(s) de inversión

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)18	Intervenir 30 Hectáreas integralmente en la Estructura Ecológica Principal	Magnitud	1.00	0.00	0.00	3.50	2.40	68.57	17.00	17.00	100.00	10.60	0.23	2.17	0.00	0.00	0.00	30.00	19.63	65.43
		Recursos	\$5,183	\$701	13.52	\$6,051	\$6,049	99.98	\$22,280	\$21,856	98.10	\$26,171	\$15,823	60.46	\$0	\$0	0.00	\$59,685	\$44,429	74.44

213	Incrementar en 6,000 Has, las áreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		\$16,885	\$929	5.50	\$22,408	\$21,947	97.94	\$45,286	\$35,849	79.16	\$54,827	\$19,830	36.17	\$0	\$0	0.00	\$139,407	\$78,556	56.35
-----	--	--	----------	-------	------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	-----	-----	------	-----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 228 Número de áreas de conservación incrementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	787.17	700.00	787.17	112.45%	
2021	800.00	800.00	553.23	69.15%	
2022	1,000.00	1,000.00	103.30	10.33%	
2023	2,000.00	2,000.00	188.27	9.41%	47.39% ⚠
2024	1,500.00	2,556.30	0.00	0.00%	
TOTAL	6,087.17	6,000.00	1,631.97	al Plan de Desarrollo	27.20% ⚠

Retrasos y soluciones: La Dirección de Bienes Raíces viene avanzado progresivamente en el cumplimiento de la meta; no obstante, se han presentado diversas dificultades que explican el número de hectáreas adquiridas, dentro de los que se encuentran: i) Gran cantidad de predios que en sus títulos de adquisición cuentan con linderos arciñinos y/o imprecisión en su área; ii) Un número importante de predios han tenido que surtir trámite de cabida y linderos ante la UAECD, lo cual conlleva a trámites de saneamiento predial aproximadamente 18 meses; iii) En medio del proceso de adquisición, se presentaron gran cantidad de propietarios fallecidos lo cual generó que no se pudiera lograr una enajenación voluntaria de los predios y se tuviese que recurrir al mecanismo de expropiación por vía administrativa o judicial según sea el caso.

Avances y Logros: Con relación a incrementar hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la presente vigencia se tienen programadas 2000 Has. A corte del 30 de septiembre de 2023 se han adquirido 33 predios con un área total de 188 has con 2.663 m2. Se tiene 1 predio correspondiente a 0,0615 Has con promesa suscrita. Se tienen 6 predios correspondientes a 965,3755 Has en la UAECD en proceso de avalúo. Se tienen 40 predios correspondientes a 48,0889 Has en registro de resolución de expropiación. Se tienen 49 predios correspondientes a 1,3347 Has en registro y notificación de la oferta de compra. Se encuentra pendiente la resolución de cabida y linderos de la UAECD para la elaboración de los avalúos de 2 predios correspondientes a 347,6394 has para adquirir en el primer semestre de 2024.

Proyecto(s) de inversión

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)15	Incrementar 6,000 Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	Magnitud	700.00	0.00	0.00	800.00	553.23	69.15	1,000.00	103.30	10.33	5,343.47	188.27	3.52	0.00	0.00	0.00	6,000.00	844.80	14.08
		Recursos	\$16,885	\$929	5.50	\$22,408	\$21,947	97.94	\$45,286	\$35,849	79.16	\$54,827	\$19,830	36.17	\$0	\$0	0.00	\$139,407	\$78,556	56.35

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$2,053,919	\$1,730,003	84.23	\$572,660	\$0	0.00	\$5,322,388	\$4,193,140	78.78
33 Más árboles y más y mejor espacio público	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
254 Siembra de 47.000 individuos arbóreos en zonas de ronda y ZMPA de ríos, quebradas y canales	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

Indicador(es)

(S) 271 Número de individuos arbóreos sembrados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	47,000.00	23,500.00	20,866.00	88.79%	
2022	0.00	26,134.00	29,582.00	113.19%	
2023	0.00	3,740.00	4,626.00	123.69%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	47,000.00	54,188.00	55,074.00	al Plan de Desarrollo	101.64% ★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: A junio de 2023 se realizaron un total de 4.626 arboles plantados en las cuatro cuencas hidrográficas de Bogotá: para la cuenca Fucha 837 individuos, en la localidad de Kennedy se han plantado 384 y para la localidad de Bosa 453, para la cuenca Salitre 421 arboles plantados en la localidad de Suba, para la cuenca Torca se han plantado 33 individuos en la localidad de Suba en la Quebrada Salitrosa y finalmente en la cuenca Tunjuelo se han plantado 3335 individuos de los cuales 493 se plantaron en Ciudad Bolívar, 1353 en Kennedy y 1489 en Usme.
 Durante la actual administración por parte de la EAAB ¿ ESP, se han plantado:
 1. 42.135 árboles en el marco del contrato de arborización en el sistema hídrico del Distrito Capital.
 2. 3.456 árboles en el marco de los proyectos de Corredores Ambientales.
 3. 9.483 árboles por proceso de compensación.
 En total, a junio de 2023, la EAAB ¿ ESP cuenta con 55.074 individuos arbóreos sembrados. 50448 sembrados de 2021 al 2022 y 4626 en el primer trimestre del año 2023.
 Dado lo anterior se da por cumplida al 100% la meta total planificada de 47.000 individuos arbóreos sembrados en zonas de ronda y ZMPA de ríos, quebradas y canales.

36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	\$36,596	\$17,119	46.78	\$168,587	\$136,686	81.08	\$426,240	\$419,150	98.34	\$515,164	\$476,305	92.46	\$185,970	\$0	0.00	\$1,332,557	\$1,049,261	78.74
0 N/A	\$36,596	\$17,119	46.78	\$168,587	\$136,686	81.08	\$426,240	\$419,150	98.34	\$515,164	\$476,305	92.46	\$185,970	\$0	0.00	\$1,332,557	\$1,049,261	78.74
273 Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período comprendido 2020-2024	\$32,931	\$16,851	51.17	\$139,719	\$110,786	79.29	\$356,300	\$349,429	98.07	\$472,397	\$438,205	92.76	\$178,614	\$0	0.00	\$1,179,962	\$915,271	77.57

Indicador(es)

(K) 290 Porcentaje de cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	90.00	90.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	95.00	95.00%	
2023	100.00	100.00	25.00	25.00%	⊘
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	62.00% ⚠

Retrasos y soluciones: Para el caso de la eliminación del punto RSA-T3-0170 el contrato de "Salitre Gravedad" tuvo demoras en la obtención del PMT que permite hacer las conexiones correspondientes.

Para cumplir el cronograma de obras es importante que la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA de celeridad al otorgamiento de los permisos de ocupación de cauce y de tala y podas requeridas para su ejecución, los cuales forman parte de la ruta crítica del proyecto. Respecto a los puntos CEV-CRN-0200 y CEV-CRN-0210 para cumplir con el cronograma de las obras es importante obtener los PMTs sobre la autopista norte y el permiso de ocupación de cauce en el Canal Virrey, gestiones que están a cargo del contratista.

Avances y Logros: Septiembre 2023:

Para el año 2023 las obras programadas son:

- Eliminación del punto RSA-T3-0170 "Renovación del sistema troncal de alcantarillado combinado de la SUBCUENCA SALITRE GRAVEDAD" Las obras están finalizadas desde el 1er semestre del 2023 y en funcionamiento. El contrato 1-1-25500-0057-2020 cuanta con acta de terminación, está pendiente el acta de entrega de obra y recibo final.

- Puntos que se eliminarán en la Subcuenca Molinos; CMO-HCO-0420, CMO-HCO-155, CMO-HCO-551, CMO-HCO-0730 ": el 27 de marzo de 2023 se suscribió el contrato de obra No. 1-01-25500-0828-2023 cuyo objeto es "OBRAS PARA LA RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA SUBCUENCA MOLINOS - ETAPA 1", no han iniciado las obras debido a que a la fecha el proyecto no cuenta con permiso de ocupación de cauce -POC el cual fue radicado el 22 de septiembre de 2022 en la Secretaría Distrital de Ambiente- SDA bajo el consecutivo 2022ER245345. Según reunión realizada el 11 de julio de 2023 en las oficinas de la SDA se plantearon algunas observaciones (que no llegaron de manera formal a la EAAB), no obstante, se preparó la información técnica y se remitió a la Gerencia Ambiental de la EAAB mediante memorando 25500-2023-01073 el 16 de agosto de 2023. Mediante oficio 2410001-S-2023-245234 del 26 de septiembre de 2023, la Gerencia ambiental remitió información adicional requerida para el POC. Como ya se mencionó sin este permiso no es posible iniciar la ejecución de las obras dado que los frentes de

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$2,053,919	\$1,730,003	84.23	\$572,660	\$0	0.00	\$5,322,388	\$4,193,140	78.78	
obra están proyectados para iniciar de aguas abajo (entrega de Molinos en la Cra 53) hacia aguas arriba (Cra 11). Durante este periodo el contratista está avanzando en la revisión de diseños, definición del cruce de la autopista norte y trámite de la licencia de intervención y ocupación del espacio público.																			
- Punto CMO-HCO-157, se eliminará con la Fase II del proyecto Molinos, la cual se presentó a Comité de Inversiones en marzo de 2023. Se radicó la solicitud de contratación y se asignó el No. proceso ICSM-1206-2023 no obstante, fue devuelta por la DCC al área ejecutora mediante memorando 11900-2023-1024. Se subsanaron las observaciones de la DCC y a la fecha se publicó el 24 de agosto el proceso ICSM-1502-2023 Obra y el 04 de septiembre el proceso ICSM-1503-2023 de Interventoría. En cuanto a los cruces de la Avenida Novena en las Calles 110, 116 y 120, la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI mediante consecutivo 20233040227601 la ANI (radiado EAAB E- 2023- 063369) nos notificó la viabilidad técnica de tales cruces (Expediente 2022-3040-280-500052E) y nos pide radicar la carta de compromiso en los términos que establece la Resolución 716 de 2015. A través de comunicación 20233040296741 del 22 de agosto de 2023 la ANI nos observa la carta de compromiso respecto a i) Pks a intervenir, ii) Cronograma y iii) RUT de la EAAB. Estamos en proceso de atención de las observaciones mientras avanzamos en la contratación de las obras.																			
Proyecto(s) de inversión																			
51 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)9 Renovar 2,430 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	110.00	110.00	100.00	0.01	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	2,430.00	110.00	4.53
	Recursos	\$477	\$477	100.00	\$5,351	\$5,349	99.95	\$25,457	\$25,340	99.54	\$46,137	\$30,858	66.88	\$16,381	\$0	0.00	\$93,802	\$62,024	66.12
(S)10 Renovar 83,061 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	14,701.00	16,550.00	112.58	48,380.00	48,380.00	100.00	18,130.00	18,130.00	100.00	1.00	0.00	0.00	83,061.00	83,060.00	100.00
	Recursos	\$9,296	\$7,797	83.87	\$84,797	\$60,460	71.30	\$145,243	\$143,167	98.57	\$182,192	\$179,716	98.64	\$79,415	\$0	0.00	\$500,944	\$391,140	78.08
(S)11 Renovar 4 unidades de estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	Recursos	\$1,158	\$0	0.00	\$5,873	\$5,471	93.16	\$40,490	\$38,209	94.37	\$84,881	\$83,817	98.75	\$0	\$0	0.00	\$132,403	\$127,497	96.30
52 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Renovar 7,110 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	Magnitud	0.01	0.00	0.00	2,095.00	2,490.00	118.85	4,250.00	4,250.00	100.00	370.00	370.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	7,110.00	100.00
	Recursos	\$7,467	\$725	9.71	\$2,174	\$2,174	100.00	\$24,311	\$22,765	93.64	\$13,552	\$6,262	46.21	\$0	\$0	0.00	\$47,504	\$31,927	67.21
(S)9 Renovar 38,731 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	Magnitud	0.01	0.00	0.00	11,439.00	10,900.00	95.29	16,960.00	16,960.00	100.00	10,870.00	10,870.00	100.00	1.00	0.00	0.00	38,731.00	38,730.00	100.00
	Recursos	\$2,992	\$2,881	96.30	\$29,892	\$26,904	90.00	\$78,550	\$78,354	99.75	\$102,868	\$102,254	99.40	\$31,579	\$0	0.00	\$245,880	\$210,393	85.57
(S)10 Renovar 1,224 unidades de sumideros	Magnitud	0.01	0.00	0.00	62.00	47.00	75.81	556.00	556.00	100.00	621.00	621.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00	100.00
	Recursos	\$406	\$0	0.00	\$3,112	\$2,760	88.68	\$2,904	\$2,895	99.70	\$4,583	\$4,583	100.00	\$0	\$0	0.00	\$11,005	\$10,238	93.03
53 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Renovar 3,388 metros de redes locales o secundarias de alcantarillado combinado	Magnitud	0.01	0.00	0.00	500.01	500.00	100.00	440.00	440.00	100.00	2,448.00	10.00	0.41	0.00	0.00	0.00	3,388.00	950.00	28.04
	Recursos	\$4,348	\$4,160	95.67	\$1,868	\$1,049	56.17	\$19,203	\$18,782	97.81	\$26,705	\$19,335	72.40	\$0	\$0	0.00	\$52,125	\$43,326	83.12
82 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Renovar 12,854 metros de redes de alcantarillado combinado	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1,920.01	1,920.00	100.00	9,969.00	9,969.00	100.00	910.00	308.00	33.85	55.00	0.00	0.00	12,854.00	12,197.00	94.89
	Recursos	\$5,998	\$425	7.08	\$3,316	\$3,316	100.00	\$16,528	\$16,462	99.60	\$4,907	\$4,808	97.98	\$51,240	\$0	0.00	\$81,989	\$25,011	30.50
(S)5 Renovar 23,490 metros de redes de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	17,630.00	17,630.00	100.00	5,860.00	5,860.00	100.00	0.00	0.00	0.00	23,490.00	23,490.00	100.00
	Recursos	\$789	\$386	48.98	\$3,334	\$3,302	99.03	\$3,615	\$3,455	95.57	\$6,572	\$6,572	100.00	\$0	\$0	0.00	\$14,310	\$13,715	95.84
275 Eliminar 1.500 conexiones erradas que generan carga contaminante a las fuentes hídricas de la ciudad		\$3,664	\$269	7.33	\$28,868	\$25,900	89.72	\$69,940	\$69,721	99.69	\$42,767	\$38,100	89.09	\$7,356	\$0	0.00	\$152,596	\$133,990	87.81
Indicador(es)																			
(S) 292 Número de conexiones erradas corregidas																			
		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
		2020	200.00	200.00	0.00	De la Vigencia		0.00%											
		2021	350.00	735.00	735.00	Transcurrido PD		100.00%											
		2022	350.00	350.00	2,151.00			614.57%											
		2023	350.00	243.00	691.00			284.36%	★	114.32%	★								
		2024	250.00	0.00	0.00			0.00%											
		TOTAL	1,500.00	3,129.00	3,577.00	al Plan de Desarrollo		114.32%		★									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$2,053,919	\$1,730,003	84.23	\$572,660	\$0	0.00	\$5,322,388	\$4,193,140	78.78																																												
<p>Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.</p> <p>Avances y Logros: Septiembre 2023: En lo corrido del año 2023 enero a septiembre, según lo reportado por las zonas operativas en el aplicativo de seguimiento PICCE se han corregido 691 conexiones erradas. Avance de junio a septiembre de 151 conexiones.</p> <p>Año 2020 = 0 Año 2021= 735 Año 2022= 2448. Se reportaron inicialmente 2151, se suman 297 conexiones adicionales que no fueron reportadas si no hasta el mes de enero y abril de 2023 por las zonas correspondientes; es decir que en el año 2022 se eliminaron un total de = 2448 Año 2023= 394</p>																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
82 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)3 Eliminar 6,387 Unidad Conexiones Erradas	Magnitud	0.01	0.00	0.00	735.00	735.00	100.00	4,960.00	4,960.00	100.00	691.00	691.00	100.00	1.00	0.00	0.00	6,387.00	6,386.00	99.98																																											
	Recursos	\$3,664	\$269	7.33	\$28,868	\$25,900	89.72	\$69,940	\$69,721	99.69	\$42,767	\$38,100	89.09	\$7,356	\$0	0.00	\$152,596	\$133,990	87.81																																											
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos		\$60,889	\$39,138	64.28	\$347,309	\$278,412	80.16	\$1,290,698	\$1,256,222	97.33	\$1,261,880	\$1,132,100	89.72	\$386,689	\$0	0.00	\$3,347,464	\$2,705,873	80.83																																											
0 N/A		\$60,889	\$39,138	64.28	\$347,309	\$278,412	80.16	\$1,290,698	\$1,256,222	97.33	\$1,261,880	\$1,132,100	89.72	\$386,689	\$0	0.00	\$3,347,464	\$2,705,873	80.83																																											
276 A 2024 Bogotá habrá alcanzado una oferta de agua potable de 21,2 m3/s, resultado de las intervenciones en las Plantas Wiesner y Tibitoc		\$4,428	\$3,577	80.79	\$46,394	\$18,617	40.13	\$182,200	\$172,984	94.94	\$168,793	\$162,567	96.31	\$52,610	\$0	0.00	\$454,424	\$357,744	78.72																																											
Indicador(es)																																																														
(C) 293 Número de metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento Línea Base: 16.89																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>16.89</td> <td>16.89</td> <td>16.89</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>19.60</td> <td>19.60</td> <td>16.89</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>19.60</td> <td>19.60</td> <td>17.12</td> <td>8.49%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>21.20</td> <td>18.56</td> <td>17.58</td> <td>31.94%</td> <td>41.32%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>21.20</td> <td>21.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>16.01%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	16.89	16.89	16.89	0.00%		2021	19.60	19.60	16.89	0.00%		2022	19.60	19.60	17.12	8.49%		2023	21.20	18.56	17.58	31.94%	41.32%	2024	21.20	21.20	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	16.01%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	16.89	16.89	16.89	0.00%																																																										
2021	19.60	19.60	16.89	0.00%																																																										
2022	19.60	19.60	17.12	8.49%																																																										
2023	21.20	18.56	17.58	31.94%	41.32%																																																									
2024	21.20	21.20	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	16.01%																																																									
<p>Retrasos y soluciones: 1. AMPLIACIÓN UNIDADES DE FILTRACIÓN PLANTA WIESNER. Declaratoria de caducidad realizada sobre el contrato de obra No. 1-01-25300-1140-2017. Se espera que con la ejecución del nuevo contrato de obra No.1-01-25300-1584 de 2022 se pueda culminar la construcción, suministro, montaje de los equipos y puesta en marcha de la ampliación de las unidades de filtración de la planta de tratamiento Francisco Wiesner y obras complementarias.</p> <p>2. CONTRATO OPTIMIZACIÓN PLANTA TIBITOC: Se solicitó al contratista realizar una adecuada planificación con sus proveedores para garantizar la ejecución de las obras en el tiempo programado y con la menor cantidad de inconvenientes de último momento. Se han presentado diversas fallas técnicas o de planificación respecto a los vaciados de concretos en los trenes de tratamiento, y demás componentes de optimización, así como inconsistencias con la programación de pruebas de carga en los anclajes de cámara seca, tren 7.</p>																																																														
<p>Avances y Logros: Avance corte a septiembre 2023:</p> <p>- Para la optimización de la Planta Tibitoc: El contrato 1-1-25300-1455-2019 se continúa ejecutando con un avance físico real acumulado es de 73,08%.</p> <p>Los Trenes de Tratamiento No. 1 y 2 sin intervenir, el tren No.3 se tiene un avance estimado de 16.8%, Tren de Tratamiento No. 4: se tiene un avance estimado de 33.67%, Tren de Tratamiento No. 5: se tiene un avance estimado de 88%. Tren de Tratamiento N.º 6: el 8 de mayo de 2023, se llevó a cabo el llenado e inicio de la puesta en marcha. - Tren de Tratamiento N.º 7: el 4 de febrero de 2023, se llevó a cabo el llenado e inicio de la puesta en marcha.</p> <p>- Para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Francisco Wiesner: a la fecha el avance corresponde a 15%. Se encuentra pendiente la entrega con la atención de observaciones de todos los informes de apropiación de los nueve frentes de obra y adicionalmente se ha requerido más tiempo para realizar los ensayos de patología así como las pruebas y ensayos a los equipos electromecánicos y de instrumentación control, situación que generó una solicitud de modificación del plazo de fase 1 por parte del contratista por un tiempo de dos meses. Ahora bien, con relación al tiempo total del contrato para el periodo de reporte según el cronograma de Obra, se establece como porcentaje de avance programado de actividades el 30% y porcentaje de avance ejecutado de las actividades del 15% correspondiente a la fase de suministro, estableciendo un atraso del 15%.</p>																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)12 Optimizar 2.02 unidades Plantas de Tratamiento de Agua Potable	Magnitud	0.01	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2.02	2.00	99.01																																											
	Recursos	\$4,428	\$3,577	80.79	\$46,394	\$18,617	40.13	\$182,200	\$172,984	94.94	\$168,793	\$162,567	96.31	\$52,610	\$0	0.00	\$454,424	\$357,744	78.72																																											

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$2,053,919	\$1,730,003	84.23	\$572,660	\$0	0.00	\$5,322,388	\$4,193,140	78.78
277 Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro. (Acuerdo Marco No. 037 de 2017, Otrosí al Acuerdo Marco No. 037 de 2017 , Acuerdo Específico No. 1 y Otrosí al Acuerdo Específico No.1)	\$622	\$534	85.91	\$52,013	\$49,621	95.40	\$155,985	\$152,750	97.93	\$146,887	\$145,391	98.98	\$100,000	\$0	0.00	\$455,507	\$348,297	76.46

Indicador(es)

(C) 294 Porcentaje de avance en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	16.00	16.00	15.91	99.44%		
2021	37.14	53.14	32.41	60.99%		
2022	35.14	88.28	78.00	88.36%		
2023	7.81	96.09	95.90	99.80%	★	
2024	3.91	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	95.90%	★

Retrasos y soluciones: Grupo 1 y 2+6 en proceso de liquidación.
 Grupo 3: El avance del proyecto se encuentra en 94% se presenta atraso por parte del contratista de obra ocasionando demoras e incumplimiento relacionado con el avance contractual ocasionando, se tomaron medidas y plan de mejora para el contratista considerando las fechas de terminación contractual programada para el 02 de octubre 2023.
 Grupo 4: terminación de contrato 01 de agosto de 2023, en proceso de legalización y terminación de actividades.
 Grupo 7 Fase 1: El contrato presenta fecha de terminación el 31 de mayo de 2023, el contratista realizó recuperación de espacio público y zonas verdes intervenidas.
 Grupo 7 Fase 2: El proyecto se encuentra en ejecución, se adelanta gestión administrativa para la adquisición de la válvula, el contratista se encuentra realizando actividades de obra y replanteo en sitio.

Avances y Logros: Actividades al 30 de septiembre de 2023:

Avance físico grupo 1 Contrato 1-01-25500-0431-2020: 100%
 Avance físico grupo 2 y 6 Contrato 1-01-25400-0372-2020: Avance 100%
 Avance físico grupo 3 Contrato 1-01-25400-1493-2019: Avance 94%
 Avance físico grupo 4 Contrato 1-01-25500-1486-2019: Avance 100%
 Avance físico grupo 5 Diseños Contrato 1-02-25500-1353-2019: 100%
 Avance físico grupo 7 Diseños Contrato 1-02-25400-1454-2019: Avance 100%
 Avance físico grupo 7 Contrato 1¿01¿25400-1090-2021 : Avance 100%
 Avance físico grupo 7 Fase II Contrato 2-01-25400-1140-2022 : Avance 30%

El resultado del indicador es la sumatoria de los avances físicos de los contratos por el peso de cada actividad, el soporte es el estado de avance mensual de cada contrato aprobado y firmado por el supervisor. Resultado del indicador acumulado vigencia 2023: 95.90%

Proyecto(s) de inversión

68 - Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)6	Adecuar 9,270 metros de redes de acueducto asociadas a infraestructura vial convenio IDU	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	3,260.00	100.00	1,310.00	1,310.00	100.00	4,700.00	0.00	0.00	9,270.00	4,570.00	49.30
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,042	\$2,914	95.82	\$7,389	\$7,389	100.00	\$11,060	\$0	0.00	\$21,491	\$10,304	47.94
(S)7	Adecuar 11,860 metros de redes de alcantarillado asociadas a infraestructura vial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	100.00	9,160.00	4,470.00	48.80	2,700.00	2,050.00	75.93	3,000.00	0.00	0.00	11,860.00	8,210.00	69.22
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$4,374	\$4,195	95.91	\$45,704	\$44,982	98.42	\$87,119	\$87,119	100.00	\$88,940	\$0	0.00	\$226,136	\$136,296	60.27
(S)8	Adecuar 6,877 metros de redes de acueducto proyecto TAR Metro	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1,473.00	460.00	31.23	5,450.00	5,450.00	100.00	967.00	967.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,877.00	6,877.00	100.00
		Recursos	\$622	\$534	85.91	\$18,468	\$16,447	89.06	\$37,203	\$37,157	99.88	\$22,147	\$22,044	99.54	\$0	\$0	0.00	\$78,439	\$76,182	97.12
(S)9	Adecuar 36,921 metros de redes de alcantarillado proyecto TAR Metro	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,500.00	640.00	25.60	36,280.00	36,280.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,921.00	36,920.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$29,172	\$28,979	99.34	\$70,036	\$67,696	96.66	\$30,233	\$28,839	95.39	\$0	\$0	0.00	\$129,441	\$125,515	96.97

279 Adelantar en el marco de la ley 142 de 1994, la construcción , operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de un caudal medio de 16mts/3. Las actividades de construcción, operación y mantenimiento podrán desarrollarse de manera conjunta o separada	\$697	\$682	97.86	\$2,695	\$2,695	100.00	\$3,829	\$3,500	91.41	\$3,497	\$1,980	56.62	\$0	\$0	0.00	\$10,717	\$8,856	82.64
---	-------	-------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	-----	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$2,053,919	\$1,730,003	84.23	\$572,660	\$0	0.00	\$5,322,388	\$4,193,140	78.78

(C) 296 Porcentaje de avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	36.00	36.00	33.80	93.89%		
2021	20.00	56.00	51.70	92.32%		
2022	31.80	87.80	55.15	62.81%		
2023	12.20	90.00	55.35	61.50%	▲	
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%	▲	
				al Plan de Desarrollo	55.35%	▲

Retrasos y soluciones: La meta del indicador está en riesgo de no cumplimiento debido al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 24 de julio de 2023 que obliga a la EAAB-ESP lo siguiente:

La EAAB deberá proceder a cumplir y a rehacer la estructuración técnica y financiera del proyecto PTAR CANOAS FASE I Y FASE II antes de sacar a licitación para la adjudicación de esta mega obra.

La adjudicación del proceso depende del resultado del trámite que ha venido realizando la EAAB-ESP ante el DNP y el MHCP para garantizar el préstamo ante la Banca Multilateral y el impacto sobre los costos y los tiempos de ejecución adicionales que genera las ordenes impartidas del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el proyecto que afecta el desarrollo del proceso de contratación y el cronograma establecido por la EAAB.

Avances y Logros: Avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s:

¿ Apertura proceso de Selección: Se cuenta con la aprobación de los productos 1 ¿ 4 y 99% del producto 5, lo anterior en el marco de la ejecución del contrato 2¿02¿25500¿1366-2020 cuyo objeto es ¿Estructurar técnica, legal, económica y financieramente el proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Canoas, y acompañar a la EAAB en el proceso de selección del contratista de la PTAR Canoas, hasta la suscripción del acta de inicio del contrato respectivo. Se suscribió la Modificación No. 2 al contrato, prórroga de 7 meses y la adición del producto denominado ¿Etapa 2 ¿ Producto Adicional ¿ Aprobación Actualización de los documentos del proceso a formatos de la banca multilateral y sus documentos anexos cuando resulte aplicable¿.

El proceso de selección se estructuró en 2 fases precalificación y proceso de selección; el 22 de marzo de 2023 se inició el proceso ICSM-0187-2023 ¿CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN DE DERECHO PRIVADO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA FINANCIACIÓN, LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL, LA PUESTA EN MARCHA, LA ESTABILIZACIÓN, LA REVERSIÓN PARCIAL, LA OPERACIÓN, EL MANTENIMIENTO Y LA REVERSIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CANOAS¿.

¿ El resultado del indicador es la sumatoria de los avances de las actividades por el peso, 1. Contratación del estructurador contrato 2¿02¿25500¿1366-2020 2.Obtención Modificación Licencia Ambiental y 3. Apertura proceso de Selección. Resultado del indicador acumulado vigencia 2023: 55,35%

Proyecto(s) de inversión

54 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)11 Adelantar 100 % en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s	Recursos	\$697	\$33.80	\$682	\$97.86	\$2,695	\$2,695	100.00

280 Construcción de la Estación Elevadora Canoas	\$2,385	\$2,370	99.37	\$11,289	\$11,289	100.00	\$175,222	\$175,047	99.90	\$75,969	\$75,969	100.00	\$0	\$0	0.00	\$264,865	\$264,675	99.93
--	---------	---------	-------	----------	----------	--------	-----------	-----------	-------	----------	----------	--------	-----	-----	------	-----------	-----------	-------

Indicador(es)

(C) 297 Porcentaje de avance en la construcción de la estación elevadora Canoas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	19.18	19.18	21.10	110.01%		
2021	36.92	56.10	48.55	86.54%		
2022	43.90	100.00	76.23	76.23%		
2023	0.00	100.00	80.86	80.86%	✓	
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	80.86%	✓

Retrasos y soluciones: Durante la ejecución del proyecto se presentaron atrasos en el componente de construcción.

Se realiza la modificación No. 02 del contrato de obra, el 25 de marzo de 2022, donde se prorroga el plazo y se modifican algunas cláusulas del contrato.

La meta está en riesgo de no cumplimiento debido a que el contratista instauró algunas controversias ante el amigable componedor y como resultado se establecieron unos mayores alcances en el contrato de obra que requieren una modificación contractual para reconocer una prórroga de tiempo y adición de recursos que desplaza el cronograma e impactan la ruta crítica del proyecto. La actividad denominada puesta en marcha se proyecta que inicie entre mayo y junio de 2025 y la operación asistida entre julio y diciembre de 2025.

Avances y Logros: Actividades CONTRATO 1-01-25500-1268-2018.

Se tienen los siguientes avances por producto:

Diseños

Modelos CFD y Físico = 100%; Trabajos de Campo = 100%; Diseño al 50% = 100%; Diseño al 80% = 100%; Diseño al 100% = 100%

Construcción:

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCIÓN: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$2,053,919	\$1,730,003	84.23	\$572,660	\$0	0.00	\$5,322,388	\$4,193,140	78.78																																													
Adecuaciones sitio del proyecto - Avance 100% Pozo de Bombeo - Avance 92,11% Pozo de Cribado - Avance 87% Estructuras Conexas - Avance 80,95% El resultado del indicador es la sumatoria de los avances de las actividades por el peso. 1. Adecuaciones sitio del proyecto, 2. Adecuación sitio del proyecto (vías de acceso, paisajismo etc.), 3. Pozo de Bombeo, 4. Pozo de cribado, 5. Estructuras Conexas. Avance acumulado del compromiso gerencial en la vigencia 2023 es de 80,86%.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
54 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)10 Construir 100 % de la estación elevadora Canoas	Magnitud	19.18	21.10	110.01	36.92	27.45	74.35	53.36	27.68	51.87	25.69	4.63	18.02	0.00	0.00	0.00	100.00	80.86	80.86																																												
	Recursos	\$2,385	\$2,370	99.37	\$11,289	\$11,289	100.00	\$175,222	\$175,047	99.90	\$75,969	\$75,969	100.00	\$0	\$0	\$0	\$264,865	\$264,675	99.93																																												
281 Construir la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 298 Porcentaje de avance en la construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>42.98</td> <td>214.90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>62.40</td> <td>82.40</td> <td>100.00</td> <td>121.36%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>17.60</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	20.00	20.00	42.98	214.90%		2021	62.40	82.40	100.00	121.36%		2022	17.60	100.00	100.00	100.00%		2023	0.00	100.00	100.00	100.00%	★	2024	0.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	20.00	20.00	42.98	214.90%																																																											
2021	62.40	82.40	100.00	121.36%																																																											
2022	17.60	100.00	100.00	100.00%																																																											
2023	0.00	100.00	100.00	100.00%	★																																																										
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																									
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, meta cumplida.																																																															
Avances y Logros: Avance en la construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas.																																																															
En la vigencia 2020 se firmó el contrato 1-01-25500-0248-2020 para la construcción de la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo ¿ Canoas, con un avance físico del 100% Para la Estructura de Descarga del Túnel de Emergencia ITC, las obras terminaron el 14MAY2021 en consecuencia, la estructura se encuentra lista para su operación.																																																															
Se firmó el contrato 1-01-25500-0027-2020 para la construcción de la estructura de descarga del canal Cundinamarca, se avanzó en la solicitud del permiso por ocupación de cauce para iniciar las obras correspondientes. Los contratos de obra e interventoría se iniciaron el 19 de abril de 2021, con la ejecución de las obras en el pozo C en el que la CAR indicó que no se necesita permiso de ocupación de cauce. Para el pozo A el 3 de agosto se obtuvo el permiso de ocupación de cauce expedido por la Secretaría Distrital de Ambiente.																																																															
Avance físico contrato 1-01-25500-0027-2020 Construcción de 2 estructuras de descarga vertederos a gravedad canal Cundinamarca que conectan al ITC en los pozos A y C localizados en la Laguna de la Magdalena y la estación de bombeo Gibraltar respectivamente, el avance físico del contrato es del 100%. se concluyen las obras.																																																															
El resultado del indicador es la sumatoria de los avances de los contratos por el peso. El soporte es el estado de avance de los contratos aprobados y firmados por el supervisor. Resultado del indicador acumulado diciembre 2021: 100%.																																																															
284 Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha	\$16,640	\$9,215	55.38	\$36,672	\$35,289	96.23	\$218,882	\$210,483	96.16	\$318,886	\$250,510	78.56	\$95,346	\$0	0.00	\$686,426	\$505,497	73.64																																													
Indicador(es)																																																															

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$2,053,919	\$1,730,003	84.23	\$572,660	\$0	0.00	\$5,322,388	\$4,193,140	78.78

(S) 301 Número de suscriptores de acueducto incorporados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	17,829.00	17,829.00	14,999.00	84.13%		
2021	34,019.00	31,936.00	44,164.00	138.29%		
2022	32,160.00	32,160.00	46,126.00	143.43%		
2023	31,136.00	23,711.00	33,946.00	143.17%	★	
2024	13,856.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	129,000.00	129,000.00	139,235.00	al Plan de Desarrollo	107.93%	★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Para el tercer trimestre del año 2023 se ha reportado construcción de redes locales de acueducto en el Barrio Unir ubicado en el polígono comprendido entre las carreras 120 y 127 por las calles 72 f a la calle 77 (Resolución 1702 Del 30 De Agosto De 2019 Alcaldía Mayor de Bogotá - Legalización de Barrio Unir II Ubicado Localidad de Engativa), y en Ciudadela Sucre y Villa Sandra de Soacha. El valor logrado en el tercer trimestre del año 2023 es 33,946 usuarios incorporados, y el valor acumulado del cuatrienio es 139.235 usuarios, que equivalen al 107,93% de avance del cuatrienio. El beneficio de esta actividad es nuevos usuarios que tienen disponibilidad del servicio de agua potable en Bogotá y Soacha, mejorando su calidad de vida.

Proyecto(s) de inversión

7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	21,689.00	14,927.00	68.82	2,480.00	42.00	1.69	825.00	0.00	0.00	18,232.00	14,969.00	82.10
(S)12	Construir u optimizar 18,232 metros de redes de conducción o matrices de acueducto	Recursos	\$12,121	\$8,410	69.39	\$13,668	\$12,796	93.62	\$140,239	\$136,541	97.36	\$253,803	\$186,633	73.53	\$77,726	\$0	0.00	\$497,557	\$344,380	69.21
(S)13	Construir 3 unidad Estación de bombeo de agua potable	Recursos	\$607	\$171	28.21	\$2,605	\$2,579	99.02	\$13,504	\$13,504	100.00	\$11,525	\$11,525	100.00	\$12,770	\$0	0.00	\$41,011	\$27,780	67.74
(S)14	Construir 7 unidad Tanques de almacenamiento	Recursos	\$118	\$0	0.00	\$8,112	\$8,092	99.76	\$29,409	\$29,409	100.00	\$24,246	\$24,220	99.89	\$0	\$0	0.00	\$61,884	\$61,721	99.74
(S)15	Construir 1 unidad campamento	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$887	\$887	100.00	\$7,200	\$6,986	97.03	\$5,404	\$5,404	100.00	\$0	\$0	0.00	\$13,491	\$13,277	98.41
(S)16	Ejecutar 100 % de los diseños detallados para la optimización del sistema de abastecimiento del municipio de Fómeque	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$145	\$0	0.00	\$582	\$529	90.86	\$0	\$0	0.00	\$727	\$529	72.69

7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	19,733.00	11,620.00	58.89	16,095.00	4,620.00	28.70	8,114.00	0.00	0.00	35,829.00	16,240.00	45.33
(S)8	Construir 35,829 metros de redes locales de acueducto	Recursos	\$789	\$361	45.80	\$9,192	\$8,744	95.12	\$26,547	\$22,206	83.65	\$23,195	\$22,068	95.14	\$4,850	\$0	0.00	\$64,573	\$53,378	82.66
(S)9	Construir 15.01 unidades de Estaciones Regulatoras de Presión	Recursos	\$3,006	\$273	9.08	\$2,209	\$2,191	99.20	\$1,837	\$1,837	100.00	\$132	\$132	100.00	\$0	\$0	0.00	\$7,183	\$4,433	61.71

285 Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha	\$17,834	\$15,545	87.16	\$23,978	\$23,619	98.50	\$55,637	\$53,872	96.83	\$60,428	\$47,570	78.72	\$73,323	\$0	0.00	\$231,200	\$140,606	60.82		
Indicador(es)																				

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$2,053,919	\$1,730,003	84.23	\$572,660	\$0	0.00	\$5,322,388	\$4,193,140	78.78

(S) 302 Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	21,122.00	21,122.00	14,956.00	70.81%	
2021	37,273.00	37,273.00	43,362.00	116.34%	
2022	32,081.00	32,081.00	42,726.00	133.18%	
2023	31,056.00	31,056.00	33,706.00	108.53%	102.01%
2024	13,468.00	2,900.00	0.00	0.00%	
TOTAL	135,000.00	135,000.00	134,750.00	al Plan de Desarrollo	99.81%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El valor logrado en el tercer semestre del año 2023 es 33.706 usuarios incorporados y el valor acumulado del cuatrienio es 134.750, que es el 99,81% del cuatrienio. Con la construcción de las redes locales, troncales y secundarias de alcantarillado sanitario, se mejora el indicador de cobertura de alcantarillado sanitario, en los procesos de recolección, conducción y tratamiento adecuado de las aguas residuales; desde el punto de vista ambiental, se presenta un control de vertimientos de aguas residuales en cuerpos de agua superficiales como ríos quebradas y humedales. El beneficio de esta actividad es nuevos usuarios que tienen disponibilidad del servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha, mejorando su calidad de vida.

Proyecto(s) de inversión

20 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	0.01	0.00	0.00	1,869.00	1,460.00	78.12	23,250.00	18,380.00	79.05	12,503.00	4,390.00	35.11	4,871.00	0.00	0.00	37,214.00	24,230.00	65.11
(S)7	Construir 37,214 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	Recursos	\$2,060	\$627	30.45	\$10,221	\$9,988	97.72	\$29,729	\$27,965	94.06	\$39,565	\$32,809	82.92	\$24,902	\$0	0.00	\$106,478	\$71,389	67.05

21 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	880.00	880.00	100.00	0.01	0.00	0.00	419.99	0.00	0.00	1,300.00	880.00	67.69
(S)8	Construir 1,300 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario	Recursos	\$15,774	\$14,917	94.57	\$13,757	\$13,631	99.08	\$25,908	\$25,908	100.00	\$20,862	\$14,761	70.76	\$48,421	\$0	0.00	\$124,722	\$69,217	55.50

286 Mantener la cobertura del 99,15% en el servicio de alcantarillado pluvial en Bogotá	\$7,301	\$5,739	78.61	\$20,381	\$10,313	50.60	\$47,580	\$39,669	83.37	\$75,838	\$57,947	76.41	\$23,880	\$0	0.00	\$174,980	\$113,667	64.96
---	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	-----------	-----------	-------

Indicador(es)

(K) 303 Porcentaje de cobertura de alcantarillado pluvial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	99.15	99.15	99.16	100.01%	
2021	99.15	99.15	99.67	100.52%	
2022	99.15	99.15	99.25	100.10%	
2023	99.15	99.15	99.23	100.08%	100.18%
2024	99.15	99.15	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.14%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: A septiembre 2023, se supera la meta programada. No incluye el ajuste manual por km de red pluvial pendientes de incorporar al sistema de información geográfico. Lo anterior logra beneficiar a más usuarios con la recolección de aguas lluvias, mitigando la gravedad de los eventos por inundación. Se han construido redes locales de alcantarillado pluvial en los barrios Tuna Baja III y Santa Helena de la localidad de Suba, Boyacá y el Real de Engativá, Ciudadela Sucre y Villa Andrea de Soacha.

Proyecto(s) de inversión

19 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$2,053,919	\$1,730,003	84.23	\$572,660	\$0	0.00	\$5,322,388	\$4,193,140	78.78																																													
(S)7 Construir 27,273 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	Magnitud 0.01	0.00	0.00	2,010.00	1,730.00	86.07	21,640.00	7,950.00	36.74	3,902.00	3,400.00	87.13	13,691.00	0.00	0.00	27,273.00	13,080.00	47.96																																													
	Recursos \$2,720	\$1,541	56.65	\$18,400	\$8,332	45.28	\$31,830	\$28,356	89.09	\$55,007	\$53,086	96.51	\$23,880	\$0	0.00	\$131,837	\$91,316	69.26																																													
22 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)15 Construir 420.01 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	Magnitud 0.01	0.00	0.00	334.90	300.00	89.58	120.00	120.00	100.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.01	420.00	100.00																																													
	Recursos \$4,580	\$4,198	91.65	\$1,980	\$1,980	100.00	\$15,750	\$11,312	71.82	\$20,832	\$4,861	23.33	\$0	\$0	0.00	\$43,143	\$22,351	51.81																																													
287 Mantener la continuidad del servicio de acueducto por encima del 98,36% en Bogotá, Soacha y Gachancipá	\$2,261	\$515	22.78	\$93,750	\$68,570	73.14	\$340,340	\$337,276	99.10	\$301,621	\$291,221	96.55	\$14,427	\$0	0.00	\$752,398	\$697,581	92.71																																													
Indicador(es)																																																															
(K) 304 Porcentaje de continuidad en el servicio de acueducto																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.98</td> <td>0.98</td> <td>0.99</td> <td>101.02%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.98</td> <td>98.36</td> <td>99.40</td> <td>101.06%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.98</td> <td>98.36</td> <td>99.22</td> <td>100.87%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.98</td> <td>98.36</td> <td>99.22</td> <td>100.87%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.98</td> <td>98.36</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>75.76%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.98	0.98	0.99	101.02%		2021	0.98	98.36	99.40	101.06%		2022	0.98	98.36	99.22	100.87%		2023	0.98	98.36	99.22	100.87%	★	2024	0.98	98.36	0.00	0.00%	★					al Plan de Desarrollo	75.76%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	0.98	0.98	0.99	101.02%																																																											
2021	0.98	98.36	99.40	101.06%																																																											
2022	0.98	98.36	99.22	100.87%																																																											
2023	0.98	98.36	99.22	100.87%	★																																																										
2024	0.98	98.36	0.00	0.00%	★																																																										
				al Plan de Desarrollo	75.76%	✓																																																									
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.																																																															
Avances y Logros: El dato de continuidad de servicio de acueducto promedio Empresa supera la meta establecida. La EAAB mantiene niveles de continuidad por encima de la meta establecida de 98,36%, lo que permite a los usuarios de servicio contar con la disponibilidad del agua de manera permanente, con pocas interrupciones del mismo. Para la continuidad del servicio de acueducto, la empresa ha realizado importantes inversiones como la renovación de las redes de conducción ó matrices de acueducto, reportando avance en el año 2023 los siguientes proyectos: Rehabilitación de la línea Tibitoc-Casablanca tramo 3 y línea de distribución Unicerros.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)10 Renovar 16,891 metros de redes de conducción o matrices de acueducto	Magnitud 0.01	0.00	0.00	1,290.01	1,290.00	100.00	12,100.00	12,100.00	100.00	3,500.00	3,500.00	100.00	1.00	0.00	0.00	16,891.00	16,890.00	99.99																																													
	Recursos \$704	\$176	24.95	\$57,848	\$49,604	85.75	\$237,474	\$235,587	99.21	\$181,186	\$175,000	96.59	\$14,427	\$0	0.00	\$491,639	\$460,366	93.64																																													
(S)13 Renovar 9 unidades de Estaciones de Bombeo de Agua Potable	Magnitud 0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	66.67																																													
	Recursos \$1,217	\$0	0.00	\$31,921	\$15,666	49.08	\$89,813	\$88,823	98.90	\$109,764	\$106,535	97.06	\$0	\$0	0.00	\$232,715	\$211,024	90.68																																													
(S)15 Construcción 7 unidades de las obras de captación y paso de caudal ecológico y del sistema de medición de caudales (bocatomas)	Magnitud 0.01	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00	0.40	0.00	0.00	6.82	1.80	26.39	0.00	0.00	0.00	7.00	1.98	28.29																																													
	Recursos \$339	\$339	100.00	\$3,981	\$3,299	82.89	\$13,053	\$12,866	98.57	\$10,671	\$9,687	90.77	\$0	\$0	0.00	\$28,044	\$26,191	93.39																																													
288 Reducir el índice de pérdidas por debajo del 6,82 m3 usuario facturado por mes en Bogotá	\$8,722	\$960	11.01	\$60,137	\$58,400	97.11	\$111,024	\$110,643	99.66	\$109,961	\$98,946	89.98	\$27,103	\$0	0.00	\$316,947	\$268,949	84.86																																													
Indicador(es)																																																															

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,003,030	\$1,950,630	97.38	\$2,053,919	\$1,730,003	84.23	\$572,660	\$0	0.00	\$5,322,388	\$4,193,140	78.78

(K) 305 Índice de pérdidas por usuario facturado - IPUF

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	6.82	6.82	7.07	103.67%	
2021	6.82	6.82	6.92	101.47%	
2022	6.82	6.82	6.82	100.00%	
2023	6.82	6.82	6.82	100.00%	101.28%
2024	6.82	6.82	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	81.03%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El promedio 12 meses de 6,47 m3 cumple con la meta máxima establecida. Indicador con rezaigo de tres meses debido a la metodología aplicada.

Proyecto(s) de inversión

50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)11	Renovar 159,531 metros de redes locales de acueducto	0.01	0.00	16,699.00	8,790.00	105,130.00	56,340.00	159,531.00
	Recursos	\$5,725	\$960	\$57,565	\$55,848	\$109,258	\$94,734	\$305,400
(S)14	Renovar 41 unidades de Estaciones Regulatoras de Presión	0.01	0.00	6.00	6.00	34.00	1.00	41.00
	Recursos	\$2,997	\$0	\$2,572	\$2,552	\$1,767	\$4,212	\$11,547
05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$47,261	\$9,136	\$55,918	\$43,677	\$259,614	\$553,708
52	Integración regional, distrital y local		\$47,261	\$9,136	\$55,918	\$43,677	\$259,614	\$553,708
0	N/A		\$47,261	\$9,136	\$55,918	\$43,677	\$259,614	\$553,708
442	Diagnostico regional y formulación la estrategia de desarrollo para el acueducto regional		\$47,261	\$9,136	\$55,918	\$43,677	\$259,614	\$553,708

Indicador(es)

(S) 477 Porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos, teniendo en cuenta que es una entrega única al final de la vigencia.

Avances y Logros: No refleja avance ya que es una entrega única al final de la vigencia.

Proyecto(s) de inversión

55 - Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)7	Ejecutar 100 % del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,605	\$2,605
(S)8	Ejecuar 9 unidades de proyectos Consultoría Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo	3.00	0.00	2.00	2.00	6.00	1.00	9.00
	Recursos	\$4,606	\$2,255	\$4,225	\$4,057	\$46,038	\$36,273	\$91,142

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$47,261	\$9,136	19.33	\$55,918	\$43,677	78.11	\$144,776	\$133,063	91.91	\$259,614	\$246,589	94.98	\$46,138	\$0	0.00	\$553,708	\$432,465	78.10	
(S)9 Ejecutar 27 unidades de proyectos Adquisicion de Maquinaria y Equipos	Magnitud	13.00	2.00	15.38	11.00	10.00	90.91	5.00	5.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	100.00
	Recursos	\$23,701	\$3,446	14.54	\$27,441	\$21,594	78.69	\$53,764	\$49,808	92.64	\$159,173	\$153,267	96.29	\$0	\$0	0.00	\$264,078	\$228,115	86.38
(S)10 Ejecutar 14 unidades de proyectos obras Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo	Magnitud	2.00	0.00	0.00	1.01	1.00	99.01	5.00	5.00	100.00	7.00	4.00	57.14	1.00	0.00	0.00	14.00	10.00	71.43
	Recursos	\$1,685	\$384	22.78	\$10,037	\$5,622	56.01	\$22,251	\$17,430	78.33	\$40,554	\$36,352	89.64	\$43,533	\$0	0.00	\$118,060	\$59,787	50.64
(S)11 Ejecutar 14 uniddes de proyectos software y hardware	Magnitud	11.00	3.00	27.27	3.00	3.00	100.00	6.00	4.00	66.67	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	100.00
	Recursos	\$17,270	\$3,052	17.67	\$14,214	\$12,403	87.26	\$22,724	\$21,943	96.56	\$23,614	\$21,827	92.43	\$0	\$0	0.00	\$77,822	\$59,225	76.10
TOTAL 265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	\$185,532	\$68,639	37.00	\$610,427	\$496,680	81.37	\$2,147,807	\$2,083,694	97.01	\$2,313,532	\$1,976,592	85.44	\$618,798	\$0	0.00	\$5,876,096	\$4,625,604	78.72	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %