

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%															
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
01 Subsidios y transferencias para la equidad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
7 Subsidiar a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá en el servicio de acueducto y alcantarillado (Acuerdo Distrital 659 de 2016)	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

**Indicador(es)**

(K) 7 Subsidio a la población de estratos 1, 2 y 3 en el servicio de acueducto y alcantarillado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se está cumpliendo con el 100% de los subsidios a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá. Suscriptores Subsidiados promedio facturados a junio de 2022 en Bogotá D.C:  
Para el estrato 1: 147.061  
Para el estrato 2: 652.319  
Para el estrato 3: 730.543  
Total 1.529.923

8 Transferir utilidades a la Secretaría Distrital de Hacienda para otorgar el beneficio social del mínimo vital a la población de estratos 1 y 2 en Bogotá en 6 m3 por suscriptor por mes, en el servicio de acueducto	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
--	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------

**Indicador(es)**

(K) 8 Beneficio social del mínimo vital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se está cumpliendo con el 100% de beneficio del Mínimo Vital. Los recursos a través de los cuales se cubre este beneficio son presupuestados y transferidos por la Secretaría de Hacienda Distrital. La liquidación del costo del beneficio de Mínimo Vital se realiza de forma semestral. Para el año 2022 se liquidó el costo correspondiente al 2do semestre de 2021 y 1er semestre de 2022 por un total de \$ 75.481,52 Millones de pesos. Al corte de Junio de 2022: Se beneficiaron en promedio un total de 147.061 Suscriptores facturado de estrato 1 y 652.319 Suscriptores facturados de estrato 2 de la ciudad de Bogotá D.C.

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,211	\$1,718,758	77.73	\$876,151	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,054,438	\$2,231,264	55.03
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales	\$40,787	\$3,247	7.96	\$38,613	\$37,904	98.16	\$341,278	\$220,378	64.57	\$7,988	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$428,666	\$261,528	61.01
0 N/A	\$40,787	\$3,247	7.96	\$38,613	\$37,904	98.16	\$341,278	\$220,378	64.57	\$7,988	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$428,666	\$261,528	61.01
203 Diagnóstico para la recuperación del caudal ecológico para los humedales de Tibánica, Conejera, Juan Amarillo, Salitre, Jaboque, Córdoba, Techo, Burro, Vaca y Capellanía	\$825	\$777	94.20	\$0	\$0	0.00	\$2,186	\$2,186	100.00	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,011	\$2,963	73.88

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,211	\$1,718,758	77.73	\$876,151	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,054,438	\$2,231,264	55.03

(S) 218 Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales (indicador original del Acuerdo es Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	4.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	4.00	4.00	0.00	0.00%	20.00%
2023	2.00	5.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	1.00	al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: El contrato se encuentra suspendido desde el 13 junio de 2022 hasta el 13 julio de 2022, de tal forma que pueda surtirse revisión del componente topográfico y batimétrico por parte de Dirección de Información Técnica y Geográfica de la EAAB, por tanto, no se han reportado avances con respecto a lo descrito en el documento anteriormente generado.

Se espera que a partir de esta aprobación, pueda reanudarse la ejecución de la consultoría a través de la presentación de un plan de trabajo.

Avances y Logros: No presenta avance, el contrato se encuentra suspendido esperando la reanudación para su ejecución y culminación. Los Diagnósticos son documentos que se entregan al finalizar el contrato en su totalidad.

Proyecto(s) de inversión

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)17 Ejecutar 10 unidades de diagnosticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales	Magnitud	10.00	1.00	10.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00
	Recursos	\$825	\$777	94.20	\$0	\$0	0.00	\$2,186	\$2,186	100.00	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,011	\$2,963	73.88

205 Completar 3 corredores ambientales en áreas aferentes a corredores ecológicos de ronda o parques ecológicos distritales de humedal con una visión concentrada en la ecosostenibilidad respetando los espacios del agua y su biodiversidad asociada	\$17,894	\$840	4.69	\$9,263	\$9,016	97.33	\$207,585	\$176,737	85.14	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$235,742	\$186,593	79.15
--	----------	-------	------	---------	---------	-------	-----------	-----------	-------	---------	-----	------	-----	-----	------	-----------	-----------	-------

Indicador(es)

(S) 220 Número de corredores ambientales construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.69	69.00%	
2022	1.00	1.31	0.60	45.80%	64.50%
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	1.29	al Plan de Desarrollo	43.00%

Retrasos y soluciones: Parque Lineal Arzobispo  
El contrato se encuentra actualmente suspendido por 30 días, apartir del 20 de mayo de 2022.

Corredor Ambiental Córdoba

El proyecto presentó retrasos por las fuertes lluvias que se han presentado en el sector en los meses de febrero a abril.

El grupo 1 (sector 2 y aula) Se encuentra suspendido por demoras en la entrega del material referente a acabados para el aula ambiental, sin embargo se espera reinicio y finalización de las obras.

El grupo 2 (El sector 1 y 3 ) El contratista abandonó las obras el 23 de diciembre del 2021 , actualmente el contrato se encuentra en presunto incumplimiento.

Avances y Logros: Se presenta el avance del Parque Lineal Arzobispo, que llega al 81%.

Ciclorutas: 1.49 km (meta 1.5km)

Senderos: 2,7 km. (meta 2.5km)

Estancias: 63% (meta 100%)

Nota. El avance incluye ponderación de obras de urbanismo complementarias a c/u de los 3 indicadores (instalaciones eléctricas y sanitarias, paisajismo, mobiliario urbano).

Corredor Ambiental Humedal de Córdoba 48,21%

Se presenta avance en meta:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,211	\$1,718,758	77.73	\$876,151	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,054,438	\$2,231,264	55.03

Realizar la construcción de 3,2 km del sendero elevado Cordoba:  
Se adelanta la construcción de los senderos, con la ejecución de  
SECTOR 1  
73 ML  
SECTOR 2  
SENDERO 1- 588 ml  
SENDERO 2 - 422ML de sendero  
SECTOR 3  
274 Pilotes y 87 dados  
Realizar la construcción del Aula Ambiental  
63% avance en el aula ambiental.

(S) 698 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Estudios corredor Teusacá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	0.00	100.00	50.00	50.00%		
2022	0.00	50.00	0.00	0.00%	50.00%	⚠
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	0.00	100.00	50.00	al Plan de Desarrollo		50.00% ⚠

Retrasos y soluciones: a. El plazo contractual de la consultoría finalizó el pasado 9 de diciembre de 2021. Con la entrega del primer producto de la consultoría contratada 50%.  
Se adelanta un proceso por el presunto incumplimiento por la ejecución incompleta del contrato sin embargo los resultados del trabajo con la comunidad mostraban la inviabilidad de pasar al producto 2 de estudios de detalle.  
Avances y Logros: a. Mejorar la calidad de la información asociada al río Teusacá y su área de entorno Bogotá - La Calera  
b. Consolidación del primer producto de la consultoría equivalente al 50% , en el que se concluye con la revisión de alternativas posibles y la selección de la más viable evaluada con la comunidad.

Proyecto(s) de inversión

81 - Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)3 Terminar 3 unidad intervenciones en Corredores Ambientales	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.00	0.69	69.00	1.31	1.00	76.34	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.69	56.33
	Recursos	\$17,894	\$840	4.69	\$9,263	\$9,016	97.33	\$207,585	\$176,737	85.14	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	\$235,742	\$186,593	79.15

208 Construcción campamento Piedras Gordas - PMA Chingaza	\$0	\$0	0.00	\$891	\$891	100.00	\$1,269	\$1,069	84.25	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,160	\$1,960	90.74
---	-----	-----	------	-------	-------	--------	---------	---------	-------	-----	-----	------	-----	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 223 Porcentaje de avance en la construcción del campamento piedras gordas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	3.00	15.00%		
2021	80.00	97.00	62.60	64.54%		
2022	0.00	34.40	13.20	38.37%	78.80%	✓
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	100.00	78.80	al Plan de Desarrollo		78.80% ✓

Retrasos y soluciones: Corte a Junio 2022: Teniendo en cuenta que persisten los motivos de la suspensión, se encuentra en trámite el Acta prorroga No.6 a la suspensión No.2 por un plazo de un (1) mes, con fecha estimada de reinicio el 28 de julio de 2022, en atención al trámite de la modificación ante la entidad.  
Avances y Logros: Este indicador mide el avance físico de la obra en la construcción del campamento Piedras Gordas de 973 m2, en cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del Sistema Chingaza, con el fin de prestar servicios para la administración de los predios de propiedad de la empresa y de control de acceso al Sistema y al Parque Nacional Natural Chingaza. (Incluye módulo administrativo y módulo auxiliar).  
La ejecución del presente indicador se desarrolla dentro de las actividades del contrato de obra No. 1-01-25300-441-2020, que tiene por objeto "La construcción de la portería y campamento piedras gordas y del campamento el silencio en el sistema Chingaza...", con acta de inicio del 31 de agosto de 2020.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,211	\$1,718,758	77.73	\$876,151	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,054,438	\$2,231,264	55.03

Avance corte Junio 2022: A la fecha se tiene un avance acumulado de 78.8% para el campamento Piedras Gordas. Con corte a 30 de junio se adelanta ante la Empresa la modificación del contrato de obra, teniendo en cuenta que se requiere la adición y prórroga de actividades no previstas requeridas para dar cumplimiento al objeto contratado. No se han adelantado actividades para subsanar los atrasos en la programación, por lo que persiste la suspensión del mismo, por lo tanto, se mantiene el porcentaje de avance.

Proyecto(s) de inversión

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)16 Construir 100 % del campamentos Piedras Gordas PMA Chingaza	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	65.60	65.60	34.40	13.00	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	78.60	78.60	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$891	\$891	100.00	\$1,269	\$1,069	84.25	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,160	\$1,960	90.74

209 Formular e implementar intervención integral de 30 Ha en la Estructura Ecológica Principal que incluya áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$5,183	\$701	13.52	\$6,051	\$6,049	99.98	\$36,876	\$15,523	42.10	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$49,110	\$22,274	45.35
---	---------	-------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------	---------	-----	------	-----	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 224 Número de hectáreas con Intervención integral en la estructura ecológica principal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	3.50	23.20	23.20	100.00%	
2022	10.00	6.60	20.72	313.94% ★	147.38% ★
2023	10.00	0.10	0.00	0.00%	
2024	6.50	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	43.92	al Plan de Desarrollo	146.40% ★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: A través de las acciones de mantenimiento integral de las reservas de humedales, se ha contribuido con la intervención de 20,72 Ha.

Adicional, para el proyecto de Adecuación Hidrogeomorfológica del Tercio Alto del Humedal Córdoba, se tiene proyectada la intervención de 1 Hectárea con la ejecución de este proyecto, el cual, durante el primer semestre de 2022, continuó con el trámite para obtener el Permiso de Ocupación de Cauce ante la Secretaría Distrital de Ambiente.

Proyecto(s) de inversión

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)18 Intervenir 30 Hectáreas integralmente en la Estructura Ecológica Principal	Magnitud	1.00	0.00	0.00	3.50	2.40	68.57	0.02	0.00	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	2.40	8.00
	Recursos	\$5,183	\$701	13.52	\$6,051	\$6,049	99.98	\$36,876	\$15,523	42.10	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$49,110	\$22,274	45.35

213 Incrementar en 6,000 Has, las áreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$16,885	\$929	5.50	\$22,408	\$21,947	97.94	\$93,362	\$24,862	26.63	\$4,988	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$137,642	\$47,739	34.68
--	----------	-------	------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	---------	-----	------	-----	-----	------	-----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 228 Número de áreas de conservación incrementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	787.17	700.00	787.17	112.45%	
2021	800.00	800.00	553.23	69.15%	
2022	1,000.00	1,000.00	36.15	3.62% ⚠	58.82% ⚠
2023	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	
2024	1,500.00	1,659.60	0.00	0.00%	
TOTAL	6,087.17	6,000.00	1,376.55	al Plan de Desarrollo	22.94% ⚠

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,211	\$1,718,758	77.73	\$876,151	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,054,438	\$2,231,264	55.03	
<p>Retrasos y soluciones: A raíz de la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto Distrital 555 del 2021 la EAAB se tuvo que incurrir en nuevos procesos que se llevaban bajo el Plan de Ordenamiento Territorial del Decreto 190 de 2004. Adicionalmente, el 15 de junio de 2022, se decidió por parte del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito la suspensión provisional del Decreto 555 de 2021, decisión que fue apelada por el Distrito y supedito el uso de los avalúos solicitados bajo el nuevo POT a la resolución del aludido recurso. Se está a la espera de la actualización de cabida y linderos de algunos predios ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro para continuar con el proceso de adquisición.</p> <p>Avances y Logros: Con relación a incrementar hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica es de relieves que se adquirieron en el transcurso del año 2020, 2021 y 2022 a favor de la Secretaría Distrital de Ambiente, 1376 Has 5544 m2 en áreas de importancia estratégica, inmersas en 60 predios. Por su parte para la presente vigencia, con corte al 30 de junio del 2022, se llevan adquiridos 15 predios en nombre y representación de la SDA, con un área de 36 Has 1503 m2, esto representa un avance del 3,61 % en relación con las 1.000 Has programadas para adquisición para la presente vigencia.</p>																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)15 Incrementar 6,000 Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	Magnitud	700.00	0.00	0.00	800.00	553.23	69.15	1,000.00	36.00	3.60	4,446.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	589.23	9.82
	Recursos	\$16,885	\$929	5.50	\$22,408	\$21,947	97.94	\$93,362	\$24,862	26.63	\$4,988	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$137,642	\$47,739	34.68
33 Más árboles y más y mejor espacio público		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
0 N/A		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
254 Siembra de 47.000 individuos arbóreos en zonas de ronda y ZMPA de ríos, quebradas y canales		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

Indicador(es)

(S) 271 Número de individuos arbóreos sembrados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	47,000.00	23,500.00	20,866.00	88.79%	
2022	0.00	26,134.00	13,109.00	50.16%	72.29% ✓
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	47,000.00	47,000.00	33,975.00	al Plan de Desarrollo	72.29% ✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: En el marco del programa de plantar individuos vegetales, el avance acumulado en lo corrido del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", la EAAB presenta para el corte de junio de 2022 el contrato de arborización, proyectos de corredores ambientales y el acumulado de las compensaciones del 2020 al 2022.  
 Contrato Arborización: 596  
 Contratos Corredores Ambientales : 3.030  
 Compensaciones: 9.483  
 Teniendo en cuenta lo anterior la EAAB ha plantado un total de 13.109 individuos arboreos.

36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	\$36,596	\$17,119	46.78	\$168,587	\$136,686	81.08	\$504,092	\$379,239	75.23	\$141,691	\$0	0.00	\$97,747	\$0	0.00	\$948,712	\$533,044	56.19
0 N/A	\$36,596	\$17,119	46.78	\$168,587	\$136,686	81.08	\$504,092	\$379,239	75.23	\$141,691	\$0	0.00	\$97,747	\$0	0.00	\$948,712	\$533,044	56.19
273 Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período comprendido 2020-2024	\$32,931	\$16,851	51.17	\$139,719	\$110,786	79.29	\$430,236	\$313,674	72.91	\$126,838	\$0	0.00	\$78,565	\$0	0.00	\$808,289	\$441,310	54.60

Indicador(es)

(K) 290 Porcentaje de cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	90.00	90.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	35.00	35.00%	75.00% ✓
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	45.00% ⚠

Retrasos y soluciones: RFU-T3-360: El proceso de contratación se tardó mas de lo previsto debido a que el proceso de interventoría se debió reestructurar. Los contratos de obra e interventoría se suscribieron el 1 de marzo de 2022 e iniciaron el 18 de abril de 2022, la ejecución ha sido lenta debido a que hubo demoras en la aprobación del Plan de Manejo de Tránsito por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, a la fecha los PMTs están aprobados y se estima cumplir con el cronograma del proyecto.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,211	\$1,718,758	77.73	\$876,151	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,054,438	\$2,231,264	55.03		
Avances y Logros:	<p>RSA-T2-0141: Demora de la SDA en el otorgamiento del permiso de ocupación de cauce.                      RTU-T4-0230: El proceso de contratación fue devuelto y se debió reestructurar. Se suscribió el contrato el 6 de abril de 2022.                      Pendiente respuesta del ldu para expedición de licencias de excavación de intervenciones en espacio público.</p> <p>MANIJA DE INTERCONEXIÓN LA PAZ RFU-T3-0360 = 7 %                      Se presenta avance con los contratos de Obra No. 1-01-25500-1008-2022 e Interventoria No. 1-15-25500-1009-2022, los cuales iniciaron el 18 de abril de 2022 para terminar en diciembre y dar cumplimiento al compromiso.</p> <p>REHABILITACIÓN ESTRUCTURAS DE ALIVIO RSA-T2-0141 =100%                      Las obras en el alivio RSA-T2-0141 ya están terminadas y contribuyen al manejo del vertimiento.</p> <p>ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN DE CAUDALES RTU-T4-0230 =0%                      La obra para la eliminación de este punto esta incluida en el contrato No. 1-01-25500-1039-2022 suscrito el 6 de abril de 2022, priorizando este punto para dar cumplimiento al compromiso del PSMV.</p>																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																				
<b>51 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá</b>																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)9	Renovar 13,920 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	110.00	110.00	100.00	832.00	1.00	0.12	3,870.00	0.00	0.00	9,108.00	0.00	0.00	13,920.00	111.00	0.80
		Recursos	\$477	\$477	100.00	\$5,351	\$5,349	99.95	\$43,229	\$25,425	58.81	\$6,953	\$0	0.00	\$18,048	\$0	0.00	\$74,058	\$31,250	42.20
(S)10	Renovar 56,495 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	14,701.00	16,550.00	112.58	39,944.00	8,730.00	21.86	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,495.00	25,280.00	44.75
		Recursos	\$9,296	\$7,797	83.87	\$84,797	\$60,460	71.30	\$169,712	\$130,776	77.06	\$40,480	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$304,285	\$199,033	65.41
(S)11	Renovar 2 unidades de estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	1.00	*****	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00
		Recursos	\$1,158	\$0	0.00	\$5,873	\$5,471	93.16	\$46,298	\$28,478	61.51	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$54,330	\$33,949	62.49
<b>52 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá</b>																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)8	Renovar 4,500 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	Magnitud	0.01	0.00	0.00	2,095.00	2,490.00	118.85	2,010.00	1,190.00	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	3,680.00	81.78
		Recursos	\$7,467	\$725	9.71	\$2,174	\$2,174	100.00	\$29,092	\$23,187	79.70	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$38,734	\$26,087	67.35
(S)9	Renovar 22,024 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	Magnitud	0.01	0.00	0.00	11,439.00	10,900.00	95.29	11,122.00	3,900.00	35.07	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	22,024.00	14,800.00	67.20
		Recursos	\$2,992	\$2,881	96.30	\$29,892	\$26,904	90.00	\$87,947	\$69,880	79.46	\$24,740	\$0	0.00	\$9,277	\$0	0.00	\$154,847	\$99,664	64.36
(S)10	Renovar 245 unidades de sumideros	Magnitud	0.01	0.00	0.00	62.00	47.00	75.81	197.00	116.00	58.88	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	163.00	66.53
		Recursos	\$406	\$0	0.00	\$3,112	\$2,760	88.68	\$3,065	\$2,753	89.84	\$2,752	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9,335	\$5,513	59.06
<b>53 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá</b>																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)8	Renovar 7,640 metros de redes locales o secundarias de alcantarillado combinado	Magnitud	0.01	0.00	0.00	500.01	500.00	100.00	379.00	170.00	44.85	6,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	670.00	8.77
		Recursos	\$4,348	\$4,160	95.67	\$1,868	\$1,049	56.17	\$23,373	\$14,035	60.05	\$468	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$30,057	\$19,244	64.02
<b>82 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá</b>																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)4	Renovar 12,894 metros de redes de alcantarillado combinado	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1,920.01	1,920.00	100.00	4,634.00	1,492.00	32.20	5,864.00	0.00	0.00	476.00	0.00	0.00	12,894.00	3,412.00	26.46
		Recursos	\$5,998	\$425	7.08	\$3,316	\$3,316	100.00	\$19,337	\$16,377	84.70	\$49,976	\$0	0.00	\$51,240	\$0	0.00	\$129,866	\$20,118	15.49
(S)5	Renovar 840 metros de redes de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	839.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
		Recursos	\$789	\$386	48.98	\$3,334	\$3,302	99.03	\$8,185	\$2,762	33.75	\$469	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$12,777	\$6,451	50.49
275	Eliminar 1.500 conexiones erradas que generan carga contaminante a las fuentes hídricas de la ciudad		\$3,664	\$269	7.33	\$28,868	\$25,900	89.72	\$73,855	\$65,565	88.78	\$14,853	\$0	0.00	\$19,182	\$0	0.00	\$140,422	\$91,734	65.33
<b>Indicador(es)</b>																				
Avance																				

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,211	\$1,718,758	77.73	\$876,151	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,054,438	\$2,231,264	55.03

(S) 292 Número de conexiones erradas corregidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	200.00	200.00	0.00	0.00%	
2021	350.00	735.00	735.00	100.00%	
2022	350.00	350.00	98.00	28.00%	76.77%
2023	350.00	350.00	0.00	0.00%	
2024	250.00	65.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,500.00	1,500.00	833.00	al Plan de Desarrollo	55.53%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos para dar cumplimiento a la meta anual, actualmente se encuentran en ejecución 9 contratos PICCE.

Avances y Logros: Se eliminaron 98 conexiones que redujeron carga contaminante en los humedales Córdoba, Techo, y las Quebradas Chiguaza, Trompeta y Verejones.

Proyecto(s) de inversión

82 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)3 Eliminar 1,500 Unidad Conexiones Erradas	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		0.01	0.00	0.00	735.00	735.00	100.00	350.00	98.00	28.00	350.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	1,500.00	833.00	55.53
	Recursos	\$3,664	\$269	7.33	\$28,868	\$25,900	89.72	\$73,855	\$65,565	88.78	\$14,853	\$0	0.00	\$19,182	\$0	0.00	\$140,422	\$91,734	65.33
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos		\$60,889	\$39,138	64.28	\$347,309	\$278,412	80.16	\$1,365,842	\$1,119,142	81.94	\$726,473	\$0	0.00	\$176,549	\$0	0.00	\$2,677,061	\$1,436,692	53.67
0 N/A		\$60,889	\$39,138	64.28	\$347,309	\$278,412	80.16	\$1,365,842	\$1,119,142	81.94	\$726,473	\$0	0.00	\$176,549	\$0	0.00	\$2,677,061	\$1,436,692	53.67
276 A 2024 Bogotá habrá alcanzado una oferta de agua potable de 21,2 m3/s, resultado de las intervenciones en las Plantas Wiesner y Tibitoc		\$4,428	\$3,577	80.79	\$46,394	\$18,617	40.13	\$178,531	\$165,977	92.97	\$34,083	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$263,436	\$188,172	71.43

Indicador(es)

(C) 293 Número de metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento Línea Base: 16.89

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	16.89	16.89	16.89	0.00%	
2021	19.60	19.60	16.89	0.00%	
2022	19.60	19.60	16.89	0.00%	0.00%
2023	21.20	21.20	0.00	0.00%	
2024	21.20	21.20	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: 1. CONTRATO AMPLIACIÓN UNIDADES DE FILTRACIÓN PLANTA WIESNER. conforme a la declaratoria de caducidad realizada sobre el contrato de obra, la EAAB-ESP con sustento en la Resol 0890 de 30 de sept 2021 que confirmó en su integridad, el acto administrativo 0834 de 15 de septiembre de 2021 solicitó el pago de la indemnización.

2. CONTRATO OPTIMIZACIÓN PLANTA TIBITOC: Se solicitó al contratista realizar una adecuada planificación con sus proveedores para garantizar la ejecución de las obras en el tiempo programado y con la menor cantidad de inconvenientes de último momento. Se han presentado diversas fallas técnicas o de planificación respecto a los vaciados de concretos en los trenes de tratamiento, y demás componentes de optimización, así como inconsistencias con la programación de pruebas de carga en los anclajes de cámara seca, tren 7.

Avances y Logros: Con el fin de cumplir con las metas propuestas encaminadas al aumento en la capacidad de tratamiento de las Plantas Tibitoc y Wiesner, se suscribieron contratos de mejoramiento que permitieran la optimización de los procesos:

- Para la optimización de la Planta Tibitoc, Obras contratadas en diciembre 2019. La interventoría correspondiente se contrató el 19 de noviembre de 2020. Esta interventoría inició el 14 de diciembre de 2020.

El avance corte Junio 2022 corresponde a 36.35%

El contrato 1455-2019 para las obras de optimización de la PTAP de Tibitoc, continúa ejecutándose de manera normal, se avanza de manera paralela en los tres proyectos, estaciones de monitores, actividades de optimización y actividades del nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales industriales.

- Para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Francisco Wiesner, a la fecha se encuentra publicado y abierto el proceso de invitación pública ICSM-1068-2022, el cual tiene como objeto la "Culminación de la construcción, suministros, montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliación de las unidades de filtración de la planta de tratamiento Francisco Wiesner y obras complementarias", con el fin de poner en operación la infraestructura de la planta Wiesner. La fecha de cierre es el próximo 12 de julio de 2022.

Proyecto(s) de inversión

50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)12 Optimizar 2.02 unidades Plantas de Tratamiento de Agua Potable	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		0.01	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.01	1.00	*****	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	3.00	148.51
	Recursos	\$4,428	\$3,577	80.79	\$46,394	\$18,617	40.13	\$178,531	\$165,977	92.97	\$34,083	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$263,436	\$188,172	71.43

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,211	\$1,718,758	77.73	\$876,151	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,054,438	\$2,231,264	55.03
277 Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro. (Acuerdo Marco No. 037 de 2017, Otrosí al Acuerdo Marco No. 037 de 2017 , Acuerdo Específico No. 1 y Otrosí al Acuerdo Específico No.1)	\$622	\$534	85.91	\$52,013	\$49,621	95.40	\$123,718	\$110,413	89.25	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$176,354	\$160,569	91.05

**Indicador(es)**

(C) 294 Porcentaje de avance en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	16.00	16.00	15.91	99.44%		
2021	37.14	53.14	32.41	60.99%		
2022	35.14	88.28	65.38	74.06%	74.06%	
2023	7.81	96.09	0.00	0.00%		
2024	3.91	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	65.38%	⚠

Retrasos y soluciones: Grupo 2 + 6: Suspensión por un periodo de 1 mes entre tanto son adelantadas las modificaciones respectivas de obra e interventoría sobre ajustes técnicos necesarios a las interferencias.

Grupo 4: Disminución del rendimiento por situaciones externas de aprobación de PMT (Planes de Manejo de Tránsito) teniendo en cuenta las complejidades de la zona en temas de movilidad.

Grupo 7 Fase 1: Se presentó consulta técnica del contratista de obra sobre una de las actividades de la ruta crítica del proyecto, situación que conforme a su complejidad fue necesaria remitir al diseñador del proyecto y planear una suspensión entre tanto se da respuesta a dicha situación.

Grupo 7 fase 2: Para el trimestre se adelantaron nuevamente los procesos de invitación a contratar resultando por segunda vez desierto, condición que genera el inicio de contrataciones directas. Las obras corresponden a la automatización y monitoreo de la operación de la red Silencio Casablanca.

Avances y Logros: El objetivo del proyecto de Traslado Anticipado de las Redes de acueducto y alcantarillado es despejar el corredor de las redes que presentan interferencias con la cimentación de la superestructura de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Para el manejo de la contratación se dividió el proyecto en 2 fases: la primera fase compuesta por 5 grupos de obra y 2 de diseños. La segunda fase compuesta por las obras productos de los dos grupos de diseño. Los contratos de obra e interventoría del grupo 7 se iniciaron y están en ejecución.

Actividades al 30 de junio de 2022:

- Avance físico grupo 1 Contrato 1-01-25500-0431-2020: 100%
- Avance físico grupo 2 y 6 Contrato 1-01-25400-0372-2020: 61.63%
- Avance físico grupo 3 Contrato 1-01-25400-1493-2019: 24.11%
- Avance físico grupo 4 Contrato 1-01-25500-1486-2019: 37%
- Avance físico grupo 5 Diseños Contrato 1-02-25500-1353-2019: 100%
- Avance físico grupo 7 Diseños Contrato 1-02-25400-1454-2019: Avance 100%
- Avance físico grupo 7 Contrato 1¿01¿25400-1090-2021 - 100%: Avance 29%

El resultado del indicador es la sumatoria de los avances físicos de los contratos por el peso de cada actividad, el soporte es el estado de avance mensual de cada contrato aprobado y firmado por el supervisor. Resultado del indicador acumulado junio 2022: 65,38%

**Proyecto(s) de inversión**

68 - Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6	Adecuar 20,170 metros de redes de acueducto asociadas a infraestructura vial convenio IDU	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,170.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,841	\$1,342	34.94	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,841	\$1,342
(S)7	Adecuar 13,550 metros de redes de alcantarillado asociadas a infraestructura vial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	100.00	11,860.00	1,750.00	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	3,440.00	25.39
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$4,374	\$4,195	95.91	\$12,638	\$6,721	53.18	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$17,012	\$10,916
(S)8	Adecuar 3,170 metros de redes de acueducto proyecto TAR Metro	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1,473.00	460.00	31.23	2,710.00	2,310.00	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	2,770.00	87.38
		Recursos	\$622	\$534	85.91	\$18,468	\$16,447	89.06	\$34,570	\$30,252	87.51	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$53,660	\$47,233
(S)9	Adecuar 5,381 metros de redes de alcantarillado proyecto TAR Metro	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,500.00	640.00	25.60	4,741.00	4,940.00	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.00	5,580.00	103.70
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$29,172	\$28,979	99.34	\$72,669	\$72,098	99.21	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$101,841	\$101,077

279 Adelantar en el marco de la ley 142 de 1994, la construcción , operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de un caudal medio de 16mts/3. Las actividades de construcción, operación y mantenimiento podrán desarrollarse de manera conjunta o separada	\$697	\$682	97.86	\$2,695	\$2,695	100.00	\$3,503	\$3,487	99.53	\$426,851	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$433,746	\$6,863	1.58
---	-------	-------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	-----------	-----	------	-----	-----	------	-----------	---------	------

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,211	\$1,718,758	77.73	\$876,151	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,054,438	\$2,231,264	55.03

(C) 296 Porcentaje de avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	36.00	36.00	33.80	93.89%		
2021	20.00	56.00	51.70	92.32%		
2022	31.80	87.80	53.60	61.05%	61.05% ▲	
2023	12.20	100.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	53.60%	▲

Retrasos y soluciones: Se esta ejecutando el contrato que dara las pautas para la apertura del proceso de selección.

Avances y Logros: Avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s: en la vigencia 2020 se logró un avance del 94% en el diseño de detalle al 100%.

Radicación del Estudio de Impacto Ambiental en ANLA: El estudio de Impacto Ambiental, fue radicado número de radicado 2021017575-1-000. Avance 100%

Contratación del estructurador: En el mes de diciembre se firmó el contrato 2¿02¿25500¿1366-2020 cuyo objeto es "ESTRUCTURAR TÉCNICA, LEGAL, ECONÓMICA, FINANCIERAMENTE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CANOAS, Y ACOMPAÑAR A LA EAAB EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA DE LA PTAR CANOAS, HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO RESPECTIVO". Avance 100%

Obtención Modificación Licencia Ambiental: Mediante resolución 01347 de 2021 del 30 de julio la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA ¿ Modificar la licencia ambiental del programa de descontaminación del río Bogotá en el sentido de aprobar la Construcción y Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas. Avance 100%

Apertura proceso de Selección: El contrato 1366-2020 que dará las pautas en la estructuración del proyecto, se obtuvo la licencia ambiental y se esta ejecutando la etapa 1 Estructuración avance 99% Se logra avance en Producto 1 debida diligencia, Producto 2 analisis de alternativas de contratación, Producto 3 informe seleccion alternativas de contratación y Producto 4 Estructuración técnica, legal y financiera. Además se esta ejecutando la etapa 2 Asesoría y acompañamiento a la EAAB avance 4%, Se avanza en el producto 5 Plan de promoción, plan de gestión y estrategia para apertura del proceso de selección avance 29%, Producto 6 Asesoría en proceso de contratación avance 1% con elaboración de documentos para el inicio del proceso de selección avance 17%.

El resultado del indicador es la sumatoria de los avances de las actividades por el peso, 1. Contratación del estructurador, soporte estado de avance mensual del contrato 2¿02¿25500¿1366-2020 aprobado y firmado por el supervisor 2.Obtención Modificación Licencia Ambiental y 3. Apertura proceso de Selección. Resultado del indicador acumulado junio de 2022: 53,60%

Proyecto(s) de inversión

54 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)11 Adelantar 100 % en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
	Recursos	\$697	\$682	97.86	\$2,695	\$2,695	100.00	\$3,503	\$3,487	99.53	\$426,851	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$433,746	\$6,863	1.58

280 Construcción de la Estación Elevadora Canoas	\$2,385	\$2,370	99.37	\$11,289	\$11,289	100.00	\$168,680	\$168,616	99.96	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$182,354	\$182,275	99.96
--	---------	---------	-------	----------	----------	--------	-----------	-----------	-------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----------	-----------	-------

Indicador(es)

(C) 297 Porcentaje de avance en la construcción de la estación elevadora Canoas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	19.18	19.18	21.10	110.01%		
2021	36.92	56.10	48.55	86.54%		
2022	43.90	100.00	71.74	71.74%	71.74% ✓	
2023	0.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	71.74%	✓

Retrasos y soluciones: Durante la ejecución del proyecto se presentaron atrasos en el componente de construcción.

Se realiza la modificación No. 02 del contrato de obra, el 25 de marzo de 2022, donde se prórroga el plazo y se modifica algunas cláusulas del contrato.

Actividades CONTRATO 1-01-25500-1268-2018.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																
<b>02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática</b>	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,211	\$1,718,758	77.73	\$876,151	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,054,438	\$2,231,264	55.03																																																
<p>Avances y Logros: Se tienen los siguientes avances por producto:                      Diseños                      Modelos CFD y Físico = 100%; Trabajos de Campo = 100%; Diseño al 50% = 100%; Diseño al 80% = 100%; Diseño al 100% = 98%.                      Construcción:                      Adecuaciones sitio del proyecto - Avance 100%                      Adecuación sitio del proyecto (vías de acceso, paisajismo etc.). Avance acumulado 62,4%.                      Pozo de Bombeo - Avance 74,86%                      Pozo de Cribado - Avance 69,10%                      Estructuras Conexas - Avance 54,50%</p> <p>El resultado del indicador es la sumatoria de los avances de las actividades por el peso. 1. Adecuaciones sitio del proyecto, 2. Adecuación sitio del proyecto (vías de acceso, paisajismo etc.), 3. Pozo de Bombeo, 4. Pozo de cribado, 5. Estructuras Conexas. Avance acumulado del compromiso gerencial a junio de 2022 es 71,74%</p>																																																																		
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																																		
<b>54 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá</b>																																																																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																		
(S)10 Construir 100 % de la estación elevadora Canoas	Magnitud	19.18	21.10	110.01	36.92	27.45	74.35	53.37	23.19	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	71.74	71.74																																																
	Recursos	\$2,385	\$2,370	99.37	\$11,289	\$11,289	100.00	\$168,680	\$168,616	99.96	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$182,354	\$182,275	99.96																																															
<b>281 Construir la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas</b>	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																																
<b>Indicador(es)</b>																																																																		
(C) 298 Porcentaje de avance en la construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>42.98</td> <td>214.90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>62.40</td> <td>82.40</td> <td>100.00</td> <td>121.36%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>17.60</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	20.00	20.00	42.98	214.90%		2021	62.40	82.40	100.00	121.36%		2022	17.60	100.00	100.00	100.00%	100.00% ★	2023	0.00	100.00	0.00	0.00%		2024	0.00	100.00	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				100.00%	★				
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																														
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																													
2020	20.00	20.00	42.98	214.90%																																																														
2021	62.40	82.40	100.00	121.36%																																																														
2022	17.60	100.00	100.00	100.00%	100.00% ★																																																													
2023	0.00	100.00	0.00	0.00%																																																														
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%																																																														
al Plan de Desarrollo				100.00%	★																																																													
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.																																																																		
Avances y Logros: Meta cumplida en diciembre de 2021.																																																																		
<b>284 Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha</b>	\$16,640	\$9,215	55.38	\$36,672	\$35,289	96.23	\$240,083	\$169,563	70.63	\$79,929	\$0	0.00	\$95,346	\$0	0.00	\$468,670	\$214,068	45.68																																																
<b>Indicador(es)</b>																																																																		
(S) 301 Número de suscriptores de acueducto incorporados																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>17,829.00</td> <td>17,829.00</td> <td>14,999.00</td> <td>84.13%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>34,019.00</td> <td>31,936.00</td> <td>44,164.00</td> <td>138.29%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>32,160.00</td> <td>32,160.00</td> <td>22,456.00</td> <td>69.83%</td> <td>89.37% ✓</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>31,136.00</td> <td>31,136.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>13,856.00</td> <td>6,541.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>129,000.00</td> <td>129,000.00</td> <td>81,619.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>63.27%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	17,829.00	17,829.00	14,999.00	84.13%		2021	34,019.00	31,936.00	44,164.00	138.29%		2022	32,160.00	32,160.00	22,456.00	69.83%	89.37% ✓	2023	31,136.00	31,136.00	0.00	0.00%		2024	13,856.00	6,541.00	0.00	0.00%		TOTAL				129,000.00	129,000.00	81,619.00	al Plan de Desarrollo	63.27%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																														
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																													
2020	17,829.00	17,829.00	14,999.00	84.13%																																																														
2021	34,019.00	31,936.00	44,164.00	138.29%																																																														
2022	32,160.00	32,160.00	22,456.00	69.83%	89.37% ✓																																																													
2023	31,136.00	31,136.00	0.00	0.00%																																																														
2024	13,856.00	6,541.00	0.00	0.00%																																																														
TOTAL				129,000.00	129,000.00	81,619.00	al Plan de Desarrollo	63.27%	⚠																																																									
Retrasos y soluciones: Si bien la pandemia Covid continúa, su afectación es menor en las actividades operativas del presente proceso.																																																																		
Se supera el 50% de la ejecución semestral.																																																																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,211	\$1,718,758	77.73	\$876,151	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,054,438	\$2,231,264	55.03

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)12	Construir u optimizar 46,123 metros de redes de conducción o matrices de acueducto	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	24,430.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	17,693.00	0.00	0.00	46,123.00	0.00	0.00
		Recursos	\$12,121	\$8,410	69.39	\$13,668	\$12,796	93.62	\$150,927	\$100,848	66.82	\$44,254	\$0	0.00	\$77,726	\$0	0.00	\$298,695	\$122,054	40.86
(S)13	Construir 4 unidad Estación de bombeo de agua potable	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos	\$607	\$171	28.21	\$2,605	\$2,579	99.02	\$14,383	\$12,539	87.18	\$8,603	\$0	0.00	\$12,770	\$0	0.00	\$38,968	\$15,289	39.23
(S)14	Construir 6 unidad Tanques de almacenamiento	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
		Recursos	\$118	\$0	0.00	\$8,112	\$8,092	99.76	\$39,471	\$26,452	67.02	\$2,617	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$50,317	\$34,545	68.65
(S)15	Construir 1 unidad campamento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.66	66.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.66	66.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$887	\$887	100.00	\$4,941	\$4,731	95.75	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,828	\$5,618	96.40

7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)8	Construir 46,796 metros de redes locales de acueducto	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	21,085.00	3,630.00	17.22	22,693.00	0.00	0.00	3,018.00	0.00	0.00	46,796.00	3,630.00	7.76
		Recursos	\$789	\$361	45.80	\$9,192	\$8,744	95.12	\$28,524	\$23,156	81.18	\$24,455	\$0	0.00	\$4,850	\$0	0.00	\$67,811	\$32,261	47.58
(S)9	Construir 15 unidades de Estaciones Regulatoras de Presión	Magnitud	0.01	0.00	0.00	5.00	3.00	60.00	12.00	4.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	7.00	46.67
		Recursos	\$3,006	\$273	9.08	\$2,209	\$2,191	99.20	\$1,837	\$1,837	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$7,051	\$4,301	61.00

285 Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha	\$17,834	\$15,545	87.16	\$23,978	\$23,619	98.50	\$59,148	\$43,049	72.78	\$75,407	\$0	0.00	\$54,470	\$0	0.00	\$230,837	\$82,213	35.62
---	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 302 Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	21,122.00	21,122.00	14,956.00	70.81%	
2021	37,273.00	37,273.00	43,362.00	116.34%	
2022	32,081.00	32,081.00	20,879.00	65.08%	87.61%
2023	31,056.00	31,056.00	0.00	0.00%	
2024	13,468.00	13,545.00	0.00	0.00%	
TOTAL	135,000.00	135,000.00	79,197.00	al Plan de Desarrollo	58.66%

Retrasos y soluciones: Si bien la pandemia Covid continúa, su afectación es menor en las actividades operativas del presente proceso.

Avances y Logros: Se supera el 50% de la ejecución semestral.

Proyecto(s) de inversión

20 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)7	Construir 62,906 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1,869.00	1,460.00	78.12	26,378.00	4,560.00	17.29	22,180.00	0.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00	62,906.00	6,020.00	9.57
		Recursos	\$2,060	\$627	30.45	\$10,221	\$9,988	97.72	\$40,745	\$24,895	61.10	\$66,919	\$0	0.00	\$24,902	\$0	0.00	\$144,847	\$35,510	24.52

21 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)8	Construir 2,125 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	560.00	560.00	100.00	1,125.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	2,125.00	560.00	26.35
		Recursos	\$15,774	\$14,917	94.57	\$13,757	\$13,631	99.08	\$18,403	\$18,154	98.65	\$8,488	\$0	0.00	\$29,568	\$0	0.00	\$85,990	\$46,703	54.31

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,211	\$1,718,758	77.73	\$876,151	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,054,438	\$2,231,264	55.03
286 Mantener la cobertura del 99,15% en el servicio de alcantarillado pluvial en Bogotá	\$7,301	\$5,739	78.61	\$20,381	\$10,313	50.60	\$63,718	\$34,211	53.69	\$42,896	\$0	0.00	\$11,460	\$0	0.00	\$145,755	\$50,262	34.48

**Indicador(es)**

(K) 303 Porcentaje de cobertura de alcantarillado pluvial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	99.15	99.15	99.16	100.01%	
2021	99.15	99.15	99.67	100.52%	
2022	99.15	99.15	99.99	100.85%	100.46%
2023	99.15	99.15	0.00	0.00%	
2024	99.15	99.15	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	60.28%

Retrasos y soluciones: Si bien la pandemia Covid continúa, su afectación es menor en las actividades operativas del presente proceso.

Avances y Logros: Se supera la meta programada.

**Proyecto(s) de inversión**

19 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)7	Construir 53,310 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	Magnitud	0.01	0.00	0.00	2,010.00	1,730.00	86.07	22,925.00	2,540.00	11.08	22,623.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0.00	53,310.00	4,270.00	8.01
		Recursos	\$2,720	\$1,541	56.65	\$18,400	\$8,332	45.28	\$37,919	\$23,254	61.32	\$42,896	\$0	0.00	\$11,460	\$0	0.00	\$113,395	\$33,127	29.21

22 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)15	Construir 420 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	Magnitud	0.01	0.00	0.00	334.90	300.00	89.58	120.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	100.00
		Recursos	\$4,580	\$4,198	91.65	\$1,980	\$1,980	100.00	\$25,799	\$10,957	42.47	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$32,359	\$17,135	52.95

287 Mantener la continuidad del servicio de acueducto por encima del 98,36% en Bogotá, Soacha y Gachancipá	\$2,261	\$515	22.78	\$93,750	\$68,570	73.14	\$406,782	\$324,008	79.65	\$33,437	\$0	0.00	\$14,427	\$0	0.00	\$550,656	\$393,093	71.39
--	---------	-------	-------	----------	----------	-------	-----------	-----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	-----------	-------

**Indicador(es)**

(K) 304 Porcentaje de continuidad en el servicio de acueducto

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.98	0.98	0.99	101.02%	
2021	0.98	98.36	99.40	101.06%	
2022	0.98	98.36	99.29	100.95%	101.00%
2023	0.98	98.36	0.00	0.00%	
2024	0.98	98.36	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	50.63%

Retrasos y soluciones: No se dispone del resultado del indicador a junio de 2022.

Si bien la continuidad de servicio disminuyó respecto al corte de marzo de 2022, el valor supera la meta programada.

Avances y Logros: El dato de continuidad de servicio de acueducto promedio Empresa a mayo de 2022 supera la meta establecida.

**Proyecto(s) de inversión**

50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)10	Renovar 37,379 metros de redes de conducción o matrices de acueducto	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1,290.01	1,290.00	100.00	7,572.00	4,370.00	57.71	7,440.00	0.00	0.00	21,077.00	0.00	0.00	37,379.00	5,660.00	15.14
		Recursos	\$704	\$176	24.95	\$57,848	\$49,604	85.75	\$286,237	\$230,401	80.49	\$32,436	\$0	0.00	\$14,427	\$0	0.00	\$391,651	\$280,181	71.54

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,211	\$1,718,758	77.73	\$876,151	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,054,438	\$2,231,264	55.03
(S)13 Renovar 9 unidades de Estaciones de Bombeo de Agua Potable	Magnitud 0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1.00	11.11
	Recursos \$1,217	\$0	0.00	\$31,921	\$15,666	49.08	\$106,738	\$80,610	75.52	\$1	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$139,878	\$96,276	68.83
(S)15 Construcción 8 unidades de las obras de captacion y paso de caudal ecologico y del sistema de medicion de caudales (bocatomas)	Magnitud 0.01	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00	1.40	1.00	71.43	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1.18	14.75
	Recursos \$339	\$339	100.00	\$3,981	\$3,299	82.89	\$13,807	\$12,997	94.13	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$19,127	\$16,636	86.97

288 Reducir el índice de pérdidas por debajo del 6,82 m3 usuario facturado por mes en Bogotá	\$8,722	\$960	11.01	\$60,137	\$58,400	97.11	\$121,679	\$99,817	82.03	\$33,871	\$0	0.00	\$846	\$0	0.00	\$225,255	\$159,178	70.67
--	---------	-------	-------	----------	----------	-------	-----------	----------	-------	----------	-----	------	-------	-----	------	-----------	-----------	-------

**Indicador(es)**

(K) 305 Índice de pérdidas por usuario facturado - IPUF

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	6.82	6.82	7.07	103.67%	
2021	6.82	6.82	6.92	101.47%	
2022	6.82	6.82	6.92	101.47% ★	102.20% ★
2023	6.82	6.82	0.00	0.00%	
2024	6.82	6.82	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	61.32% ▲

Retrasos y soluciones: Indicador no disponible a junio de 2022 debido a la metodología aplicada. La población migrante no registrada como usuarios en la EAAB-ESP genera mayor producción de agua que no se refleja en el volumen facturado. De otra parte la mejora del presente indicador también depende de la reactivación del consumo del sector no residencial.

Avances y Logros: El dato de perdidas por usuario facturado promedio 12 meses al mes de marzo de 2022 de 6,92 m3 no cumple con la meta máxima establecida. Pendiente descontar la totalidad de los consumos técnicos que no constituyen pérdidas de agua lo cual mejoraría el resultado de IPUF.

**Proyecto(s) de inversión**

50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)11 Renovar 124,570 metros de redes locales de acueducto	Magnitud 0.01	0.00	0.00	16,699.00	8,790.00	52.64	107,036.00	31,970.00	29.87	8,743.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	124,570.00	40,760.00	32.72
	Recursos \$5,725	\$960	16.77	\$57,565	\$55,848	97.02	\$119,912	\$98,050	81.77	\$33,871	\$0	0.00	\$846	\$0	0.00	\$217,919	\$154,859	71.06
(S)14 Renovar 24 unidades de Estaciones Regulatoras de Presión	Magnitud 0.01	0.00	0.00	6.00	100.00	16.00	16.00	100.00	100.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	22.00	91.67
	Recursos \$2,997	\$0	0.00	\$2,572	\$2,552	99.23	\$1,767	\$1,767	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$7,336	\$4,319	58.87

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$47,261	\$9,136	19.33	\$55,918	\$43,677	78.11	\$155,737	\$39,583	25.42	\$2,608	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$261,524	\$92,396	35.33
---	----------	---------	-------	----------	----------	-------	-----------	----------	-------	---------	-----	------	-----	-----	------	-----------	----------	-------

52 Integración regional, distrital y local	\$47,261	\$9,136	19.33	\$55,918	\$43,677	78.11	\$155,737	\$39,583	25.42	\$2,608	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$261,524	\$92,396	35.33
--	----------	---------	-------	----------	----------	-------	-----------	----------	-------	---------	-----	------	-----	-----	------	-----------	----------	-------

0 N/A	\$47,261	\$9,136	19.33	\$55,918	\$43,677	78.11	\$155,737	\$39,583	25.42	\$2,608	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$261,524	\$92,396	35.33
-------	----------	---------	-------	----------	----------	-------	-----------	----------	-------	---------	-----	------	-----	-----	------	-----------	----------	-------

442 Diagnostico regional y formulación la estrategia de desarrollo para el acueducto regional	\$47,261	\$9,136	19.33	\$55,918	\$43,677	78.11	\$155,737	\$39,583	25.42	\$2,608	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$261,524	\$92,396	35.33
---	----------	---------	-------	----------	----------	-------	-----------	----------	-------	---------	-----	------	-----	-----	------	-----------	----------	-------

**Indicador(es)**

(S) 477 Porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	0.00	0.00	0.00% ⓧ	0.00% ⓧ
2023	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00% ⓧ

**Proyecto(s) de inversión**

55 - Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$47,261	\$9,136	19.33	\$55,918	\$43,677	78.11	\$155,737	\$39,583	25.42	\$2,608	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$261,524	\$92,396	35.33
(S)7 Ejecutar 100 % del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,605	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,605	\$0	0.00
(S)8 Ejecutar 6 unidades de proyectos Consultoría Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	33.33
Recursos	\$4,606	\$2,255	48.95	\$4,225	\$4,057	96.03	\$10,162	\$2,880	28.34	\$1	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$18,994	\$9,192	48.39
(S)9 Ejecutar 19 unidades de proyectos Adquisición de Maquinaria y Equipos	13.00	2.00	15.38	11.00	10.00	90.91	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	12.00	63.16
Recursos	\$23,701	\$3,446	14.54	\$27,441	\$21,594	78.69	\$72,873	\$21,121	28.98	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$124,015	\$46,161	37.22
(S)10 Ejecutar 18 unidades de proyectos obras Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo	2.00	0.00	0.00	1.01	1.00	99.01	6.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	1.00	5.56
Recursos	\$1,685	\$384	22.78	\$10,037	\$5,622	56.01	\$44,606	\$8,972	20.11	\$1	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$56,329	\$14,978	26.59
(S)11 Ejecutar 29 unidades de proyectos software y hardware	11.00	3.00	27.27	3.00	3.00	100.00	6.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	6.00	20.69
Recursos	\$17,270	\$3,052	17.67	\$14,214	\$12,403	87.26	\$28,095	\$6,611	23.53	\$1	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$59,580	\$22,066	37.04
<b>TOTAL 265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ</b>	<b>\$185,532</b>	<b>\$68,639</b>	<b>37.00</b>	<b>\$610,427</b>	<b>\$496,680</b>	<b>81.37</b>	<b>\$2,366,948</b>	<b>\$1,758,341</b>	<b>74.29</b>	<b>\$878,759</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$274,296</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$4,315,962</b>	<b>\$2,323,660</b>	<b>53.84</b>

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %