

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%															
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
01 Subsidios y transferencias para la equidad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
7 Subsidiar a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá en el servicio de acueducto y alcantarillado (Acuerdo Distrital 659 de 2016)	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

**Indicador(es)**

(K) 7 Subsidio a la población de estratos 1, 2 y 3 en el servicio de acueducto y alcantarillado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se está cumpliendo con el 100% de los subsidios a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá.

8 Transferir utilidades a la Secretaría Distrital de Hacienda para otorgar el beneficio social del mínimo vital a la población de estratos 1 y 2 en Bogotá en 6 m3 por suscriptor por mes, en el servicio de acueducto	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
--	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------

**Indicador(es)**

(K) 8 Beneficio social del mínimo vital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se está cumpliendo con el 100% de beneficio del Míimo Vital, que se compone de Estrato 1: 138.306 suscriptores; Estrato 2: 627.111 suscriptores.

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$152,883	\$31,779	20.79	\$1,419,780	\$0	0.00	\$1,087,968	\$0	0.00	\$864,666	\$0	0.00	\$244,728	\$0	0.00	\$3,770,025	\$31,779	0.84
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales	\$64,452	\$868	1.35	\$243,947	\$0	0.00	\$183,948	\$0	0.00	\$6,988	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$499,334	\$868	0.17
0 N/A	\$64,452	\$868	1.35	\$243,947	\$0	0.00	\$183,948	\$0	0.00	\$6,988	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$499,334	\$868	0.17
203 Diagnóstico para la recuperación del caudal ecológico para los humedales de Tibánica, Conejera, Juan Amarillo, Salitre, Jaboque, Córdoba, Techo, Burro, Vaca y Capellanía	\$825	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$825	\$0	0.00

**Indicador(es)**

(S) 218 Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales (indicador original del Acuerdo es Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2022	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL				10.00	10.00
				al Plan de Desarrollo	0.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$152,883	\$31,779	20.79	\$1,419,780	\$0	0.00	\$1,087,968	\$0	0.00	\$864,666	\$0	0.00	\$244,728	\$0	0.00	\$3,770,025	\$31,779	0.84																																												
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)17 Ejecutar 10 unidades de diagnosticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales	Magnitud	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$825	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$825	\$0	0.00																																												
205 Completar 3 corredores ambientales en áreas aferentes a corredores ecológicos de ronda o parques ecológicos distritales de humedal con una visión concentrada en la ecosostenibilidad respetando los espacios del agua y su biodiversidad asociada	\$41,293	\$195	0.47	\$236,219	\$0	0.00	\$176,960	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$454,472	\$195	0.04																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 220 Construcción de corredores ambientales	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2021	1.00	1.00	0.00	0.00%		2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	3.00	3.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	3.00	3.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>81 - Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)3 Terminar 3 unidad intervenciones en Corredores Ambientales	Magnitud	0.10	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$41,293	\$195	0.47	\$236,219	\$0	0.00	\$176,960	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$454,472	\$195	0.04																																												
208 Construcción campamento Piedras Gordas - PMA Chingaza	\$0	\$0	0.00	\$764	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$764	\$0	0.00																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 223 Porcentaje de avance en la construcción del campamento piedras gordas	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	2021	80.00	80.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2021	80.00	80.00	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.																																																														
Avances y Logros: Contrato con acta de inicio de agosto 31 de 2020.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)16 Construir 100 % del campamentos Piedras Gordas PMA Chingaza	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$764	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$764	\$0	0.00																																												

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$152,883	\$31,779	20.79	\$1,419,780	\$0	0.00	\$1,087,968	\$0	0.00	\$864,666	\$0	0.00	\$244,728	\$0	0.00	\$3,770,025	\$31,779	0.84
209 Formular e implementar intervención integral de 30 Ha en la Estructura Ecológica Principal que incluya áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$6,014	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,014	\$0	0.00

**Indicador(es)**

(S) 224 Intervención integral de hectáreas en la estructura ecológica principal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	3.50	3.50	0.00	0.00%	
2022	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2024	6.50	6.50	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

**Proyecto(s) de inversión**

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)18	Intervenir 30 Hectáreas integralmente en la Estructura Ecológica Principal	Magnitud	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
		Recursos	\$6,014	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$6,014	\$0	0.00

213	Incrementar en 6,000 Has, las áreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		\$16,320	\$672	4.12	\$6,965	\$0	0.00	\$6,988	\$0	0.00	\$6,988	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$37,260	\$672	1.80
-----	--	--	----------	-------	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	-----	-----	-----	-----	----------	-------	------

**Indicador(es)**

(S) 228 Áreas de conservación incrementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	700.00	700.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2022	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2023	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	
2024	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	
TOTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Respecto al avance en el cumplimiento en la adquisición de 700 hectáreas para el 2020 de las 6.000 hectáreas programadas para el cuatrienio en el Plan de Desarrollo, se tienen ofertados 144 predios de los cuales 59 se encuentran en proceso de expropiación administrativa y enajenación voluntaria, y 85 ofertados y en términos de aceptación de oferta, por lo que se espera para finalizar el año concretará la adquisición de estos 144 predios a nombre de la Secretaría Distrital de Ambiente que abarcan 792,6 hectáreas aproximadamente en AIE, para de esta forma seguir avanzando en la protección y conservación de los recursos hídricos que surten de agua al Acueducto Distrital.

**Proyecto(s) de inversión**

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)15	Incrementar 6,000 Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	Magnitud	2,582.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		Recursos	\$16,320	\$672	4.12	\$6,965	\$0	0.00	\$6,988	\$0	0.00	\$6,988	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$37,260	\$672	1.80

33	Más árboles y más y mejor espacio público		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
----	---	--	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

0	N/A		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
---	-----	--	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

254	Siembra de 47.000 individuos arbóreos en zonas de ronda y ZMPA de ríos, quebradas y canales		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
-----	---	--	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$152,883	\$31,779	20.79	\$1,419,780	\$0	0.00	\$1,087,968	\$0	0.00	\$864,666	\$0	0.00	\$244,728	\$0	0.00	\$3,770,025	\$31,779	0.84																																												
(S) 271 Individuos arbóreos sembrados	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>47,000.00</td> <td>47,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>47,000.00</td> <td>47,000.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2021	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	47,000.00	47,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2021	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	47,000.00	47,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	\$30,169	\$9,157	30.35	\$356,609	\$0	0.00	\$229,436	\$0	0.00	\$140,692	\$0	0.00	\$97,747	\$0	0.00	\$854,653	\$9,157	1.07																																												
0 N/A	\$30,169	\$9,157	30.35	\$356,609	\$0	0.00	\$229,436	\$0	0.00	\$140,692	\$0	0.00	\$97,747	\$0	0.00	\$854,653	\$9,157	1.07																																												
273 Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período comprendido 2020-2024	\$26,105	\$9,157	35.08	\$334,777	\$0	0.00	\$211,749	\$0	0.00	\$125,839	\$0	0.00	\$78,565	\$0	0.00	\$777,035	\$9,157	1.18																																												

**Indicador(es)**

(K) 290 Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	55.81	55.81%	55.81%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	11.16%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se ha presentado avance en cuatro proyectos, así:  
 Rehabilitación Estructuras de Alivio en la Cuenca Salitre:  
 Inicio del Canal por la Avenida Carrera 30, ejecución 100%.  
 Carrera 50 por Diagonal 71 Bis, ejecución 87,03%.  
 Avenida Carrera 30 con Calle 62, ejecución 87,03%.  
 Estructuras de separación de caudales segunda fase: Canal que parte del costado Sur de la CL 73 Sur debajo de la Avenida Boyacá, cuenca Tunjuelo, ejecución 5%.

**Proyecto(s) de inversión**

51 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																				
(S)9	Renovar 13,920 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado sanitario	Magnitud	1,046.00	0.00	0.00	3,577.00	0.00	0.00	2,926.00	0.00	0.00	1,772.00	0.00	0.00	4,599.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
		Recursos	\$13	\$13	100.00	\$14,037	\$0	0.00	\$11,481	\$0	0.00	\$6,954	\$0	0.00	\$18,048	\$0	0.00	\$50,533	\$13	0.03
(S)10	Renovar 55,535 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	Magnitud	13,785.00	0.00	0.00	21,717.00	0.00	0.00	14,047.00	0.00	0.00	5,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,535.00	0.00	0.00
		Recursos	\$8,457	\$6,762	79.96	\$146,842	\$0	0.00	\$94,983	\$0	0.00	\$40,480	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$290,762	\$6,762	2.33
(S)11	Renovar 2 unidades de estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.51	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
		Recursos	\$250	\$0	0.00	\$7,802	\$0	0.00	\$809	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,861	\$0	0.00

52 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																				
(S)8	Renovar 4,500 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	Magnitud	1,584.00	0.00	0.00	2,063.00	0.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
		Recursos	\$6,748	\$6	0.08	\$38,339	\$0	0.00	\$15,854	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$60,941	\$6	0.01
(S)9	Renovar 22,024 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	Magnitud	3,315.00	0.00	0.00	7,922.00	0.00	0.00	6,108.00	0.00	0.00	3,403.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	22,024.00	0.00	0.00
		Recursos	\$2,250	\$2,059	91.53	\$57,593	\$0	0.00	\$44,403	\$0	0.00	\$24,740	\$0	0.00	\$9,277	\$0	0.00	\$138,263	\$2,059	1.49

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$152,883	\$31,779	20.79	\$1,419,780	\$0	0.00	\$1,087,968	\$0	0.00	\$864,666	\$0	0.00	\$244,728	\$0	0.00	\$3,770,025	\$31,779	0.84																																												
(S)10 Renovar 245 unidades de sumideros	Magnitud 7.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00																																												
	Recursos \$406	\$0	0.00	\$2,784	\$0	0.00	\$3,090	\$0	0.00	\$2,752	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9,032	\$0	0.00																																												
53 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)8 Renovar 7,640 metros de redes locales o secundarias de alcantarillado combinado	Magnitud 2,859.00	0.00	0.00	4,392.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00																																												
	Recursos \$1,815	\$0	0.00	\$41,933	\$0	0.00	\$3,245	\$0	0.00	\$468	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$47,461	\$0	0.00																																												
82 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)4 Renovar 12,854 metros de redes de alcantarillado combinado	Magnitud 295.00	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00	5,584.00	0.00	0.00	12,854.00	0.00	0.00																																												
	Recursos \$5,780	\$0	0.00	\$9,140	\$0	0.00	\$4,903	\$0	0.00	\$49,976	\$0	0.00	\$51,240	\$0	0.00	\$121,040	\$0	0.00																																												
(S)5 Renovar 840 metros de redes de alcantarillado sanitario	Magnitud 18.00	0.00	0.00	269.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00																																												
	Recursos \$386	\$317	82.16	\$16,307	\$0	0.00	\$32,981	\$0	0.00	\$469	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$50,143	\$317	0.63																																												
275 Eliminar 1.500 conexiones erradas que generan carga contaminante a las fuentes hídricas de la ciudad	\$4,064	\$0	0.00	\$21,832	\$0	0.00	\$17,687	\$0	0.00	\$14,853	\$0	0.00	\$19,182	\$0	0.00	\$77,617	\$0	0.00																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 292 Corrección de conexiones erradas	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>200.00</td> <td>200.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>350.00</td> <td>350.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>350.00</td> <td>350.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>350.00</td> <td>350.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>250.00</td> <td>250.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	200.00	200.00	0.00	0.00%	0.00%	2021	350.00	350.00	0.00	0.00%		2022	350.00	350.00	0.00	0.00%		2023	350.00	350.00	0.00	0.00%		2024	250.00	250.00	0.00	0.00%		TOTAL	1,500.00	1,500.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	200.00	200.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2021	350.00	350.00	0.00	0.00%																																																										
2022	350.00	350.00	0.00	0.00%																																																										
2023	350.00	350.00	0.00	0.00%																																																										
2024	250.00	250.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1,500.00	1,500.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: No se ha presentado eliminación de conexiones erradas con recursos del NCSAB.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
82 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)3 Eliminar 1,500 Unidad Conexiones Erradas	Magnitud 220.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00																																												
	Recursos \$4,064	\$0	0.00	\$21,832	\$0	0.00	\$17,687	\$0	0.00	\$14,853	\$0	0.00	\$19,182	\$0	0.00	\$77,617	\$0	0.00																																												
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos	\$58,263	\$21,754	37.34	\$819,224	\$0	0.00	\$674,584	\$0	0.00	\$716,986	\$0	0.00	\$146,981	\$0	0.00	\$2,416,038	\$21,754	0.90																																												
0 N/A	\$58,263	\$21,754	37.34	\$819,224	\$0	0.00	\$674,584	\$0	0.00	\$716,986	\$0	0.00	\$146,981	\$0	0.00	\$2,416,038	\$21,754	0.90																																												
276 A 2024 Bogotá habrá alcanzado una oferta de agua potable de 21,2 m3/s, resultado de las intervenciones en las Plantas Wiesner y Tibitoc	\$4,234	\$0	0.00	\$132,319	\$0	0.00	\$80,504	\$0	0.00	\$34,084	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$251,141	\$0	0.00																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$152,883	\$31,779	20.79	\$1,419,780	\$0	0.00	\$1,087,968	\$0	0.00	\$864,666	\$0	0.00	\$244,728	\$0	0.00	\$3,770,025	\$31,779	0.84

(C) 293 Metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento Línea Base: 16.89

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	16.89	16.89	16.89	0.00%	0.00%
2021	19.60	19.60	0.00	0.00%	
2022	19.60	19.60	0.00	0.00%	
2023	21.20	21.20	0.00	0.00%	
2024	21.20	21.20	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Valor actual de oferta de agua potable de la EAAB en m3/sg.

Proyecto(s) de inversión

50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)12	Optimizar 2 unidades Plantas de Tratamiento de Agua Potable	0.27	0.00	0.93	0.56	0.24	0.00	2.00
	Recursos	\$4,234	\$0	\$132,319	\$80,504	\$34,084	\$0	\$251,141

277 Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro. (Acuerdo Marco No. 037 de 2017, Otrosí al Acuerdo Marco No. 037 de 2017 , Acuerdo Especifico No. 1 y Otrosí al Acuerdo Especifico No.1)	\$622	\$495	79.52	\$11,109	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$11,732	\$495	4.22
---	-------	-------	-------	----------	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	----------	-------	------

Indicador(es)

(S) 294 Porcentaje de avance en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	16.00	16.00	3.97	24.81%	24.81%
2021	37.14	37.14	0.00	0.00%	
2022	35.14	35.14	0.00	0.00%	
2023	7.81	7.81	0.00	0.00%	
2024	3.91	3.91	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	3.97	al Plan de Desarrollo	3.97%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Adjudicación de contratos obras y diseños avance 100%. Avance de los contratos por grupos: Grupo 4 avance 3%, consultorías grupo 5 avance 60% y grupo 7 avance 30%.

Proyecto(s) de inversión

68 - Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)6	Adecuar 20,170 metros de redes de acueducto asociadas a infraestructura vial convenio IDU	0.00	0.00	20,170.00	0.00	0.00	0.00	20,170.00
	Recursos	\$0	\$0	\$4,224	\$0	\$0	\$0	\$4,224
(S)7	Adecuar 13,550 metros de redes de alcantarillado asociadas a infraestructura vial	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00
	Recursos	\$0	\$0	\$6,544	\$0	\$0	\$0	\$6,544
(S)8	Adecuar 3,170 metros de redes de acueducto proyecto TAR Metro	1.00	0.00	3,169.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00
	Recursos	\$622	\$495	\$29	\$0	\$0	\$0	\$651

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$152,883	\$31,779	20.79	\$1,419,780	\$0	0.00	\$1,087,968	\$0	0.00	\$864,666	\$0	0.00	\$244,728	\$0	0.00	\$3,770,025	\$31,779	0.84
(S)9 Adecuar 5,381 metros de redes de alcantarillado proyecto TAR Metro	0.00	0.00	0.00	5,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.00	0.00	0.00
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$312	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$312	\$0	0.00

279 Adelantar en el marco de la ley 142 de 1994, la construcción , operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de un caudal medio de 16mts/3. Las actividades de construcción, operación y mantenimiento podrán desarrollarse de manera conjunta o separada	\$177	\$91	51.46	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$426,851	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$427,028	\$91	0.02
---	-------	------	-------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----------	-----	------	-----	-----	------	-----------	------	------

**Indicador(es)**

(S) 296 Porcentaje de avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	36.00	36.00	20.40	56.67%	56.67%
2021	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2022	31.80	31.80	0.00	0.00%	
2023	12.20	12.20	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	20.40	al Plan de Desarrollo	20.40%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El avance está representado en el diseño de detalle al 100%.

**Proyecto(s) de inversión**

54 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)11 Adelantar 100 % en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s	Magnitud	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Recursos		\$177	\$91	51.46	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$426,851	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$427,028	\$91	0.02

280 Construcción de la Estación Elevadora Canoas	\$177	\$91	51.46	\$63,416	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$63,592	\$91	0.14
--	-------	------	-------	----------	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	----------	------	------

**Indicador(es)**

(S) 297 Porcentaje de avance en la construcción de la estación elevadora Canoas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	19.18	19.18	16.28	84.88%	84.88%
2021	36.92	36.92	0.00	0.00%	
2022	43.90	43.90	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	16.28	al Plan de Desarrollo	16.28%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se tienen los siguientes avances por producto:

Modelos CFD y Físico = 94%; Trabajos de Campo = 100% ; Diseño al 50% = 96% ; Diseño al 80% = 96% ; Diseño al 100% = 98% ; Avance de obra= 72%

**Proyecto(s) de inversión**

54 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (\*\*)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$152,883	\$31,779	20.79	\$1,419,780	\$0	0.00	\$1,087,968	\$0	0.00	\$864,666	\$0	0.00	\$244,728	\$0	0.00	\$3,770,025	\$31,779	0.84	
(S)10 Construir 100 % de la estación elevadora Canoas	Magnitud 19.18	0.00	0.00	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	Recursos \$177	\$91	51.46	\$63,416	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$63,592	\$91	0.14	
281 Construir la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	
<b>Indicador(es)</b>																			
(S) 298 Porcentaje de avance en la construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2020	20.00	20.00	6.00	30.00%	30.00%	⊘	⊘											
	2021	62.40	62.40	0.00	0.00%														
	2022	17.60	17.60	0.00	0.00%														
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	100.00	100.00	6.00	al Plan de Desarrollo	6.00%	⊘												
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.																			
Avances y Logros: Avance en la Construcción Estructura de descarga del Interceptor Tunjuelo Canoas.																			
284 Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha	\$12,205	\$4,073	33.37	\$112,901	\$0	0.00	\$103,843	\$0	0.00	\$79,929	\$0	0.00	\$95,346	\$0	0.00	\$404,224	\$4,073	1.01	
<b>Indicador(es)</b>																			
(S) 301 Número de suscriptores de acueducto incorporados																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2020	17,829.00	17,829.00	6,526.00	36.60%	36.60%	⊘	⊘											
	2021	34,019.00	34,019.00	0.00	0.00%														
	2022	32,160.00	32,160.00	0.00	0.00%														
	2023	31,136.00	31,136.00	0.00	0.00%														
	2024	13,856.00	13,856.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	129,000.00	129,000.00	6,526.00	al Plan de Desarrollo	5.06%	⊘												
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.																			
Avances y Logros: Suscriptores acumulados a septiembre 30 de 2020.																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																			
(S)12	Construir u optimizar 46,123 metros de redes de conducción o matrices de acueducto	Magnitud 4,144.00	0.00	0.00	12,458.00	0.00	0.00	7,191.00	0.00	0.00	8,101.00	0.00	0.00	14,229.00	0.00	0.00	46,123.00	0.00	0.00
		Recursos \$8,146	\$3,803	46.68	\$68,058	\$0	0.00	\$39,283	\$0	0.00	\$44,254	\$0	0.00	\$77,726	\$0	0.00	\$237,467	\$3,803	1.60
(S)13	Construir 4 unidad Estación de bombeo de agua potable	Magnitud 0.44	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	1.84	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos \$588	\$0	0.00	\$2,617	\$0	0.00	\$872	\$0	0.00	\$8,603	\$0	0.00	\$12,770	\$0	0.00	\$25,450	\$0	0.00
(S)14	Construir 6 unidad Tanques de almacenamiento	Magnitud 2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
		Recursos \$11	\$0	0.00	\$17,284	\$0	0.00	\$14,538	\$0	0.00	\$2,617	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$34,449	\$0	0.00
(S)15	Construir 1 unidad campamento	Magnitud 0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos \$0	\$0	0.00	\$737	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$737	\$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$152,883	\$31,779	20.79	\$1,419,780	\$0	0.00	\$1,087,968	\$0	0.00	\$864,666	\$0	0.00	\$244,728	\$0	0.00	\$3,770,025	\$31,779	0.84

7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																				
(S)8	Construir 46,796 metros de redes locales de acueducto	Magnitud	3,807.00	0.00	0.00	10,136.00	0.00	0.00	20,581.00	0.00	0.00	10,241.00	0.00	0.00	2,031.00	0.00	0.00	46,796.00	0.00	0.00
		Recursos	\$727	\$270	37.10	\$24,205	\$0	0.00	\$49,150	\$0	0.00	\$24,455	\$0	0.00	\$4,850	\$0	0.00	\$103,388	\$270	0.26
(S)9	Construir 15 unidades de Estaciones Regulatoras de Presión	Magnitud	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
		Recursos	\$2,733	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,733	\$0	0.00

285 Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha	\$22,014	\$14,887	67.63	\$91,202	\$0	0.00	\$130,082	\$0	0.00	\$66,919	\$0	0.00	\$24,902	\$0	0.00	\$335,119	\$14,887	4.44
---	----------	----------	-------	----------	-----	------	-----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	------

Indicador(es)

(S) 302 Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	21,122.00	21,122.00	6,493.00	30.74%	30.74%
2021	37,273.00	37,273.00	0.00	0.00%	
2022	32,081.00	32,081.00	0.00	0.00%	
2023	31,056.00	31,056.00	0.00	0.00%	
2024	13,468.00	13,468.00	0.00	0.00%	
TOTAL	135,000.00	135,000.00	6,493.00	al Plan de Desarrollo	4.81%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.  
Avances y Logros: Valor acumulado a septiembre 30 de 2020.

Proyecto(s) de inversión

20 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																				
(S)7	Construir 62,906 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	Magnitud	2,576.00	0.00	0.00	13,148.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	15,255.00	0.00	0.00	5,677.00	0.00	0.00	62,906.00	0.00	0.00
		Recursos	\$1,807	\$338	18.72	\$57,676	\$0	0.00	\$115,150	\$0	0.00	\$66,919	\$0	0.00	\$24,902	\$0	0.00	\$266,454	\$338	0.13

21 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																				
(S)8	Construir 2,125 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario	Magnitud	276.00	0.00	0.00	1,279.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
		Recursos	\$20,208	\$14,549	72.00	\$33,526	\$0	0.00	\$14,932	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$68,665	\$14,549	21.19

286 Mantener la cobertura del 99,15% en el servicio de alcantarillado pluvial en Bogotá	\$4,503	\$731	16.23	\$40,342	\$0	0.00	\$108,589	\$0	0.00	\$42,896	\$0	0.00	\$11,460	\$0	0.00	\$207,789	\$731	0.35
---	---------	-------	-------	----------	-----	------	-----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	-------	------

Indicador(es)

(K) 303 Porcentaje de cobertura de alcantarillado pluvial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	99.15	99.15	99.18	100.03%	100.03%
2021	99.15	99.15	0.00	0.00%	
2022	99.15	99.15	0.00	0.00%	
2023	99.15	99.15	0.00	0.00%	
2024	99.15	99.15	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.01%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$152,883	\$31,779	20.79	\$1,419,780	\$0	0.00	\$1,087,968	\$0	0.00	\$864,666	\$0	0.00	\$244,728	\$0	0.00	\$3,770,025	\$31,779	0.84

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El valor de la cobertura supera lo programado cumpliéndose la meta. Dato de junio de 2020.

Proyecto(s) de inversión

19 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																				
(S)7	Construir 53,310 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	Magnitud	3,609.00	0.00	0.00	9,863.00	0.00	0.00	26,549.00	0.00	0.00	10,487.00	0.00	0.00	2,802.00	0.00	0.00	53,310.00	0.00	0.00
		Recursos	\$1,479	\$279	18.89	\$40,342	\$0	0.00	\$108,589	\$0	0.00	\$42,896	\$0	0.00	\$11,460	\$0	0.00	\$204,765	\$279	0.14

22 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																				
(S)15	Construir 335 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	Magnitud	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
		Recursos	\$3,024	\$452	14.93	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,024	\$452	14.93

287 Mantener la continuidad del servicio de acueducto por encima del 98,36% en Bogotá, Soacha y Gachancipá	\$5,387	\$498	9.25	\$304,723	\$0	0.00	\$141,783	\$0	0.00	\$32,437	\$0	0.00	\$14,427	\$0	0.00	\$498,757	\$498	0.10
--	---------	-------	------	-----------	-----	------	-----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	-------	------

Indicador(es)

(K) 304 Porcentaje de continuidad en el servicio de acueducto

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.98	0.98	0.99	101.02%	101.02%
2021	0.98	0.98	0.00	0.00%	
2022	0.98	0.98	0.00	0.00%	
2023	0.98	0.98	0.00	0.00%	
2024	0.98	0.98	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.20%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El dato de continuidad de servicio de acueducto dado a agosto de 2020 está en 0.9943 siendo superior a la meta establecida.

Proyecto(s) de inversión

50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																				
(S)10	Renovar 37,379 metros de redes de conducción o matrices de acueducto	Magnitud	3,702.00	0.00	0.00	19,858.00	0.00	0.00	10,369.00	0.00	0.00	2,388.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	37,379.00	0.00	0.00
		Recursos	\$4,066	\$159	3.91	\$269,746	\$0	0.00	\$140,848	\$0	0.00	\$32,437	\$0	0.00	\$14,427	\$0	0.00	\$461,525	\$159	0.03
(S)13	Renovar 9 unidades de Estaciones de Bombeo de Agua Potable	Magnitud	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
		Recursos	\$954	\$0	0.00	\$28,551	\$0	0.00	\$935	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$30,439	\$0	0.00
(S)15	Construcción 8 unidades de las obras de captación y paso de caudal ecológico y del sistema de medición de caudales (bocatomas)	Magnitud	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
		Recursos	\$367	\$339	92.46	\$6,426	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,793	\$339	5.00

288 Reducir el índice de pérdidas por debajo del 6,82 m3 usuario facturado por mes en Bogotá	\$8,944	\$888	9.93	\$63,212	\$0	0.00	\$109,783	\$0	0.00	\$33,871	\$0	0.00	\$846	\$0	0.00	\$216,657	\$888	0.41
--	---------	-------	------	----------	-----	------	-----------	-----	------	----------	-----	------	-------	-----	------	-----------	-------	------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$152,883	\$31,779	20.79	\$1,419,780	\$0	0.00	\$1,087,968	\$0	0.00	\$864,666	\$0	0.00	\$244,728	\$0	0.00	\$3,770,025	\$31,779	0.84

(K) 305 Índice de pérdidas por usuario facturado - IPUF

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	6.82	6.82	6.84	100.29%	100.29%
2021	6.82	6.82	0.00	0.00%	
2022	6.82	6.82	0.00	0.00%	
2023	6.82	6.82	0.00	0.00%	
2024	6.82	6.82	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				20.06%	

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El dato de perdidas por usuario facturado al mes de julio de 2020 es de 6.84 m3 por usuario facturado por mes, estando por encima de lo programado, siendo la meta reducir por debajo de 6.82 m3.

Proyecto(s) de inversión

50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																				
(S)11	Renovar 124,570 metros de redes locales de acueducto	Magnitud	10,500.00	0.00	0.00	38,972.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	27,460.00	0.00	0.00	3,138.00	0.00	0.00	124,570.00	0.00	0.00
		Recursos	\$5,947	\$888	14.94	\$62,606	\$0	0.00	\$109,783	\$0	0.00	\$33,871	\$0	0.00	\$846	\$0	0.00	\$213,054	\$888	0.42
(S)14	Renovar 24 unidades de Estaciones Reguladoras de Presión	Magnitud	1.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
		Recursos	\$2,997	\$0	0.00	\$606	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,603	\$0	0.00
05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$54,184	\$2,444	4.51	\$2,460	\$0	0.00	\$2,605	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$59,249	\$2,444	4.12
52	Integración regional, distrital y local		\$54,184	\$2,444	4.51	\$2,460	\$0	0.00	\$2,605	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$59,249	\$2,444	4.12
0	N/A		\$54,184	\$2,444	4.51	\$2,460	\$0	0.00	\$2,605	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$59,249	\$2,444	4.12
442	Diagnostico regional y formulación la estrategia de desarrollo para el acueducto regional		\$54,184	\$2,444	4.51	\$2,460	\$0	0.00	\$2,605	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$59,249	\$2,444	4.12

Indicador(es)

(S) 477 Porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL				100.00	100.00
al Plan de Desarrollo				0.00%	

Proyecto(s) de inversión

55 - Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																				
(S)7	Ejecutar 100 % del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,605	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,605	\$0	0.00
(S)8	Ejecutar 4 unidades de proyectos Consultoría Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo	Magnitud	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos	\$13,445	\$1,522	11.32	\$2,460	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$15,905	\$1,522	9.57
(S)9	Ejecutar 19 unidades de proyectos Adquisición de Maquinaria y Equipos	Magnitud	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
		Recursos	\$28,209	\$404	1.43	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$28,209	\$404	1.43
(S)10	Ejecutar 18 unidades de proyectos obras Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo	Magnitud	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
		Recursos	\$411	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$411	\$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$54,184	\$2,444	4.51	\$2,460	\$0	0.00	\$2,605	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$59,249	\$2,444	4.12
(S)11 Ejecutar 29 uniddes de proyectos software y hardware	Magnitud	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
	Recursos	\$12,119	\$518	4.28	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$12,119	\$518	4.28
<b>TOTAL 265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ</b>	<b>\$207,067</b>	<b>\$34,223</b>	<b>16.53</b>	<b>\$1,422,241</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,090,573</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$864,666</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$244,728</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$3,829,274</b>	<b>\$34,223</b>	<b>0.89</b>

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.